

Městský úřad Šenov

Radniční nám 300

739 34 Šenov

Okres Ostrava – město

Osobně podáno
MĚSTSKÝ ÚŘAD V ŠENOVĚ
- 6. 03. 2017
Z. ŠENOV 09.05.2017

Věc: Žádost o poskytnutí informace dle zákona č. 106/1999 Sb. o svobodném přístupu k informacím.

V souladu s ustanovením zákona č. 106/1999 Sb. žádám tímto o poskytnutí informace:

A)

- I. Žádám kopii předávacího protokolu včetně seznamu vad a nedodělků stavby „Kanalizace Šenov sever – rozšíření kanalizační sítě“ dle SoD mezi Objednatelem Městem Šenov a Zhotovitelem firmou COMMODUM spol. s r.o. Dokument žádám v elektronické podobě.
- II. Žádám kopii protokolu o úspěšném ukončení komplexního vyzkoušení díla „Kanalizace Šenov sever – rozšíření kanalizační sítě“ dle SoD mezi Objednatelem Městem Šenov a Zhotovitelem firmou COMMODUM spol. s r.o. Dokument žádám v elektronické podobě.
- III. Žádám kopii stavebních deníků díla „Kanalizace Šenov sever – rozšíření kanalizační sítě“ dle SoD mezi Objednatelem Městem Šenov a Zhotovitelem firmou COMMODUM spol. s r.o. Stavební deník žádám za období od 1.7.2015 až po ukončení stavby. Dokument žádám v elektronické podobě.
- IV. Žádám o kopii reklamačního protokolu díla „Kanalizace Šenov sever – rozšíření kanalizační sítě“ dle SoD mezi Objednatelem Městem Šenov a Zhotovitelem firmou COMMODUM spol. s r.o., na základě kterého byly prováděny práce na díle v období srpen – září 2015. Dokument žádám v elektronické podobě.
- V. Žádám o kopii dopisu ze dne 17.1.2015, stanovisko audítovaného subjektu (stanovisko města Šenov) k návrhu dodatku č.1 ke zprávě o auditu operace č. OPŽP/2016/O/025, Č.j. MFSAO-516/2016/5204-15. Dokument žádám v elektronické podobě.
- VI. Žádám o kopii Dodatku č. 1 k příkazní smlouvě na výkon činnosti TDI a koordinátora BOZP pro stavbu „Kanalizace Šenov sever – rozšíření kanalizační sítě“ se společností Mott MacDonald CZ, spol. s r.o. Dokument žádám v elektronické podobě.


B)

- I. Žádám o informaci, z jakého důvodu bylo dne 31.7.2015 převzato dílo „Kanalizace Šenov sever – rozšíření kanalizační sítě“ dle SoD mezi Objednatelem Městem Šenov a Zhotovitelem firmou COMMODUM spol. s r.o. K datu 31.7.2015 nebyla stavba zjevně dokončena.
- II. Žádám o informaci, jaké organizaci patřily cisterny, které údajně zapříčinily reklamaci, na základě které zhotovitel díla fa COMMODUM prováděl odstranění vad na díle „Kanalizace Šenov sever – rozšíření kanalizační sítě“ v období srpen – září 2015.

Požadovaná informace bude doručena:

- 1) Osobním převzetím na MěÚ Informaci o možnosti převzetí prosím na tel:

V Šenově dne 6.3.2017



MĚSTO ŠENOV

Radniční nám 300, 739 34 Šenov

okres Ostrava-město

odbor investic, MH a dopravy

VÁŠ DOPIS zn.:
ZE DNE:



NAŠE sp.zn. :
NAŠE č.j.:

MeUS *01414* /2017/

VYŘIZUJE:

TEL.: 596 805 939

MOBIL: 730 102 796

E-MAIL: mesto-senov.cz


DATUM: 16.3.2017

Na základě Vaší žádosti o poskytnutí informace dle zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon“), Vám tímto sděluji, že Vámi požadované informace mimo bodů B) I. a II. jsou v elektronické podobě na přiloženém CD.

K bodu B) I. sděluji, že dne 31.7.2015 bylo dílo převzato na základě předávacího protokolu potvrzeného zástupci zhotovitele, objednatele a technického dozoru stavebníka (viz bod A) I.)

K dotazu B) II. bylo vydáno samostatné rozhodnutí.

S pozdravem



MĚSTO ŠENOV
Ostrava - město


vedoucí odboru investic, MH a dopravy



MĚSTO ŠENOV
Radniční nám 300, 739 34 Šenov
okres Ostrava-město
odbor investic, MH a dopravy

VÁŠ DOPIS zn.:
ZE DNE: 6.3.2017

NAŠE sp.zn. :
NAŠE č.j.: MeUS/2017



VYŘIZUJE:
TEL.: 570 803 959
E-MAIL: nesto-senov.cz
DATUM: 16.3.2017

ROZHODNUTÍ

Na základě žádosti o poskytnutí informace dle zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon“), [redacted]
[redacted] ze dne 6.3.2017 týkající se informací souvisejících se stavbou „Kanalizace Šenov sever – rozšíření kanalizační sítě“, město Šenov, odbor investic, MH a dopravy rozhodl takto:

Podle § 3 odst. 3, § 15 odst. 1 zákona, se žádost o poskytnutí informace ze dne 6.3.2017 podaná [redacted] v části B) II. **odmítá.**

Odůvodnění:

Povinný subjekt obdržel žádost o poskytnutí informace podle zákona ze dne 6.3.2017 podanou [redacted] Žádost se týkala informace „*jaké organizaci patříly cisterny, které údajně zapříčinily reklamaci ...*“.

Podle § 3 odst. 3 zákona informací se pro účely tohoto zákona rozumí jakýkoliv obsah nebo jeho část v jakémkoliv podobě, zaznamenaná na jakémkoliv nosiči, zejména obsah písemného záznamu na listině, záznamu uloženého v elektronické podobě nebo záznamu zvukového, obrazového nebo audiovizuálního.

Podle § 15 odst. 1 zákona pokud povinný subjekt žádosti, byť i jen zčásti nevyhoví, vydá ve lhůtě pro vyřízení žádosti rozhodnutí o odmítnutí žádosti, popř. o odmítnutí části žádosti.

Ve vztahu k uvedené části žádosti povinný subjekt zjišťoval existenci požadovaných informací ve smyslu § 3 odst. 3 zákona. Je učiněn závěr, že požadovanou informaci v dotčené části žádosti povinný subjekt nedisponuje.

IČ: 00297291
DIČ: CZ00297291

č.účetu: 1682036389/0800
ID schránky: zznbfqm

Vzhledem k výše uvedenému bylo rozhodnuto tak, jak je uvedeno ve výroku tohoto rozhodnutí a žádost byla v části odmítnuta.

Poučení:

Proti tomuto rozhodnutí lze podat odvolání ve lhůtě 15 dnů ode dne oznámení tohoto rozhodnutí. Uvedená 15 denní lhůta se počítá ode dne následujícího po dni oznámení rozhodnutí. O odvolání rozhoduje Krajský úřad Moravskoslezského kraje. Odvolání se podává u povinného subjektu.



vedoucí odboru investic, MH a dopravy

Objednatel: Město Šenov Radniční náměstí 300 739 34 Šenov IČ: 00297291 DIČ: CZ00297291 Zastoupen: J	Zhotovitel: COMMODUM, spol. s r.o. Valašská Bystřice 225 756 27 IČO: 46577238 DIČ: CZ46577238 Zastoupen:
---	--

Datum zahájení a místo konání přejímacího řízení:	31. 7. 2015, Šenov
Název stavby:	Kanalizace Šenov sever – rozšíření kanalizační sítě
Odpovědný stavbyvedoucí zhotovitele:	
Projektant:	Sweco Hydroprojekt a.s.
Technický dozor stavby:	Mott MacDonald CZ, a.s., Ing.
Smlouva o dílo ze dne:	27. 8. 2014
Dodatky	č. 1 ze dne 29. 6. 2015
Datum zahájení prací: 2. 9. 2014	Datum ukončení prací dle SOD a Dodatku č. 1: 31. 7. 2015

Odchyly od projektu:	Drobné odchylky byly řádně projednány, odsouhlaseny TDS, zapsány do SD a schváleny změnovými listy. Vše obsahuje dokumentace skutečného provedení stavby.
Zhodnocení jakosti provedených prací a jejich porovnání s technickými podmínkami:	Práce byly provedeny v dobré kvalitě.
Soupis ojedinelých drobných vad zřejmých při odevzdání a převzetí objektu nebo díla:	Viz příloha č. 1
Dohoda o opatřeních a lhůtách k odstranění vad:	Viz příloha č. 1
Dohoda o zajištění přístupu do objektů nebo na stavbu za účelem odstranění vad:	Po dohodě s investorem
Dodatečně požadované práce a dodávky a způsob jejich zajištění včetně financování:	nepožadovány
Termín úplného vyklizení staveniště zhotovitelem:	Dle harmonogramu dodatku č. 1

Handwritten signature/initials

Handwritten signature/initials

Další ujednání, např. dohoda o vypořádání vzájemných práv a nároků:	
Údaje o převzetí dokumentace, tj. servisních knih, revizních zpráv a dalších písemných dokladů:	Viz. Seznam předané dokumentace
Dokumentace skutečného provedení díla:	Předána
Cena bez DPH:	46 266 144,49

Číslo ZL	VCP	MPC	Rozdíl
1.	47 731,55	1 078,15	46 653,40
2.	1 046 182,80	978 136,20	68 046,60
3.	155 860,00	0,00	-155 860,00
4.	85 000,00	0,00	85 000,00
5.	340 750,20	27 620,52	313 129,68
6.	155 022,03	246 041,66	-91 019,63
7.	222 507,96	0,00	222 507,96
8.	1 096 541,57	680 761,49	415 780,08
9.	39 319,22	0,00	39 319,22
10.	120 124,01		120 124,01
11.	31 334,22	0,00	31 334,22
12.	482 760,67	549 965,65	-67 204,98
13.	600 695,30	3 186 300,02	-2 585 604,72
CELKEM	4 423 829,53	5 669 903,69	-1 246 074,16

Záruční doba: 60 měsíců od data předání díla

Vyjádření účastníků řízení:

Po prohlídce výše uvedené stavby, její technické dokumentace, zápisů ve stavebním deníku a ostatních dokladů provedli zástupci přejímači řízení a zástupce zhotovitele předává a zástupce objednatele výše uvedenou stavbu přejímá. Provedené práce odpovídají platné projektové dokumentaci včetně jejich změn a SOD uzavřené mezi objednatelem a zhotovitelem. Drobné odchylky včetně požadovaných méněprací a víceprací byly řádně projednány, odsouhlaseny TDS, zapsány do SD a schváleny změnovými listy. Vše obsahuje dokumentace skutečného provedení stavby. Práce jsou provedeny bez vad a nedodělků, které by samy o sobě ani s jinými bránily plynulému a bezpečnému provozu díla. Objednatel prohlašuje, že přejímá výše uvedenou stavbu ke dni 31. 7. 2015 do vlastní správy, užívání a udržování a nemá vůči zhotoviteli jiných požadavků.

Datum a místo ukončení přejímacího řízení:

31. 7. 2015, Šenov

Účastníci řízení	Jméno a příjmení	Funkce	Podpis
Zástupci zhotovitele:		Obchodní ředitel	<i>Václav ...</i> -27-
Objednatel:	Město Šenov	Starosta Vedoucí odboru investic, MH a dopravy	<i>[Signature]</i> MĚSTO ŠENOV Ostrava - město
TDS:	Mott MacDonald CZ, a.s.	TDS	TECHNICKÝ DOZOR STAVEBNÍKA <i>[Signature]</i> s r.o.
Ostatní:			(1)
Rozdělovník:	2x objednatel	2x zhotovitel	

Příloha č. 1 - Soupis drobných vad nebráněných užívání díla a dohoda o termínech jejich odstranění

Stavba: „Kanalizace Šenov sever – rozšíření kanalizační sítě“

Šenov, dne 31. 7. 2015

1) LOKÁLNÍ OPRAVA ASFALTOVÉHO POUŘČÍ KOPULIKACI
2) DOSTUPY A DOPLNĚNÍ OZELENĚNÍ

Za objednatele: ...

71 64 64 30
71 64 63 35

Za zhotovitele:

CT COMMODUM s.r.o.
238

Za TDS:



756 27 Valašská Bystřice 225
Tel.: +420-571/646430
Fax: +420-571/646335
E-mail: commodum@commodum.cz
sídllo společnosti: GPS 49°25'0"N; 18°6'15"E

IČO: 46577238; DIČ: CZ46577238
Bankovní spojení: KB Rožnov p.R.: 4000702-801/0100
Euroúčet: KB Rožnov p.R.: 19-8869790287/0100
Společnost je zapsaná v OR Krajského soudu v Ostravě,
odd. C vložka 3318

PROTOKOL O VYKONÁNÍ INDIVIDUÁLNÍCH A KOMPLEXNÍCH ZKOUŠEK

Akce: **Kanalizace Šenov Sever – rozšíření kanalizační sítě**

Zhotovitel: **COMMODUM, spol. s r.o.**
Valašská Bystřice 225, 756 27 Valašská Bystřice

Objednatel: **Město Šenov**
Radniční náměstí 300, 739 34 Šenov

Datum vykonání individuálních zkoušek: postupně do 30. 7. 2015

Datum vykonání komplexních zkoušek: 30. 7. 2015 – 31. 7. 2015

Obě strany byly společně přítomny u vykonání individuálních a komplexních zkoušek strojně-technologické části ČS.

Individuální zkoušky (IZ) se uskutečnily postupně po smontování jednotlivých strojů a zařízení. U IZ byla prověřena funkčnost, chod a osazení jednotlivých strojů a zařízení včetně měřicích zařízení. U armatur byla provedena kontrola jejich montáže. Šoupátka, ventily, klapky a kohouty byly vyzkoušeny na lehkost chodu trojnásobných protočením, tj. úplným otevřením a zavřením. Podkladem pro IZ strojů a zařízení jsou osvědčení jednotlivých výrobců a kompletnosti dodaného stroje nebo zařízení, ale i další podklady, kterými dodavatel osvědčuje vlastnosti dodávaných výrobků nebo celé dodávky.

Následně byly provedeny komplexní zkoušky v rozsahu 24 hodin. Veškeré strojně-technologické zařízení bylo odzkoušeno v ručním i automatickém režimu, byla prověřena správnost osazení čerpadel, zařízení, čidel a správnost jejich funkce, kompletnost příslušenství a elektroinstalace. Současně byla prověřena těsnost všech trubních rozvodů a spojů.

Odběratel i dodavatel prohlašují, že komplexní zkoušky proběhly v předepsaném rozsahu a stvrzují tímto správnou funkci veškerého strojně-technologického zařízení.

Dne: 31.7.2015

Za zhotovitele:

Za objednatele:

Valašská Bystřice 225
756 27 Valašská Bystřice
Tel.: +420-571/646430
Fax: +420-571/646335
CZ

COMMODUM

MĚSTO ŠENOV
okres Ostrava

TECHNICKÝ DOZOR STAVEBNÍKA
Kar. Šenov sever
M. s r.o.

COMMODUM

list č.: C

№ 162905/4

Datum	6. 2015	ÚTERÝ	Denní záznamy stavby KANALIZACE ŠENOV SETER.
POČASÍ	+9°C	+25°C	JASNO; PRAC. DOBA: 7,00 - 19,00 HOD.
PRACOVNÍCI	3x	TECHNIK	10x STROJNÍK; 14x DEJČNÍK; 1x VIBR. DESKA.
STROJE	STOKA B (34-34)	- 1x CAT 315; 3x TP 15; 1x CENTRALA; 1x CERP.	
STOKA B3	- 1x CAT 315; 1x LIAŽ; 1x VIBR. DESKA; 1x CENTR.; 1x CERPADLO.		
STOKA C	- 1x CAT 315; 1x RENAULT; 1x VIBR. DESKA; 1x CENTR.; 1x CERP.		
ČS 23	- 1x AD 20; 1x CENTRALA; 1x CERPADLO.		
PŘÍPOJKY	- 1x CAT 313; 1x MINICAT; 1x HUTNÍČÍ PEČI.		
PRÁCE	STOKA B (34-34)	- VÝKOP RÝHY V BOXECH; - CERPÁNÍ VODY; - POKLADBA DRENAŽE; - PODSYP; - POKLADBA POTRUBÍ DN 300; - OBSYP; - MUTNĚNÍ ZÁSYP PO VRSTVACI; - KRÍŽENÍ NAD ZEMNÍM VEDENÍ; - VYSAZENÍ ODBOČKY PRO NEMOVITOST Č. 1137; - OMRAŽENÍ RÝHY PLOTEM.	
STOKA B3	- ZAHRAJENÍ OPRAVY KANALIZACE VÝKOPEM V ULICI ROLNÍ, ÚSEK SB 31a - SB 64; - VYTAŽENÍ STARÉHO POTRUBÍ, SANACE PODLOŽÍ STRUSKOU; - PODSYP; - POKLADBA NOVÉHO POTRUBÍ DN 300; - OBSYP; - MUTNĚNÍ ZÁSYP; - OMRAŽENÍ RÝHY PLOTEM; - ZPRŮJEZDNĚNÍ ULICE PO SKONČENÍ PRÁCI.		
STOKA C	- OPRAVA KANALIZACE VÝKOPEM V ULICI SPADÁ ÚSEK 5-6. POSTUP STEJNÝ JAKO VÝŠE STOKA B3.		
ČS 23	- CERPÁNÍ VODY NA VOZ VYŽIVĚ ŠTĚN, ZAHRAJENÍ VAŽANÍ VYŽIVĚ ŠTĚN.		
PŘÍPOJKY	- REALIZACE PŘÍPOJEK STOKA A2: A21 K MAJÁKŮM.		
1.7. 2015	POČASÍ: +13°	+23° C	JASNO; PRAC. DOBA: 7,00 - 19,00 HOD.
STŘEDA	PRACOVNÍCI: 3x	TECHNIK	9x STROJNÍK; 14x DEJČNÍK;
STROJE	VÝTLAK C	- 1x MINICAT; 1x IVECO; 1x JCB 4KVA DNO	
STOKA B (34-34)	1x CAT 315; 3x TP 15; 1x CENTR.; 1x CERP.; 1x VIBR. DESKA.		
STOKA B3	- ROLNÍ - 1x CAT 315; 1x LIAŽ; 1x DESKA; 1x CERP.; 1x CENTRALA.		
STOKA C	- 1x CAT 315; 1x RENAULT; 1x DESKA; 1x CENTR.; 1x CERPADLO.		
ČS 23	1x AD 20; 1x CENTRALA; 1x CERPADLO; 1x ROZBORŠOVACÍ.		
PŘÍPOJKY	- 1x CAT 313; 1x MINICAT; 1x HUTN. PEČI.		
STOKA A1	- 1x CAT 315; 1x TP 15; 1x DESKA; 1x CERP.; 1x CENTRALA.		

COMMODUM

list č.: C

Nº 162907/4

Datum 2.7. 2015	ČTVRTEK	Denní záznamy stavby KANALIZACE ŠENOV SEVER
<u>PRÁCE:</u>	VYTĚŽENÍ C - PYROTECHNICKÝ DOHLÉD - BOURÁNÍ BETONU V RÝŽE V ROZSAHU 1,2 - 0,6m - KONTROLA OCELOVÝCH VÝPLNÍ BETONU - NEGATIVNÍ (OCEL, SROT.) - POKLADKA DRENAŽE, ČERPAŇI VODY - PODSYP - POKLADKA POTRUBÍ DN 125, SVAROVÁNÍ - OBSYP - POKLADKA SIGN. VODICE + PÁSKY HUTNĚNÝ ZÁSTP PO VRSTVÁCH. - KONTROLA DOPRAVNÍHO ZNAČENÍ	
<u>STOHA B (34-34)</u>	- VÝKOP RÝHY V BOXECH - ČERPAŇI VODY - PODSYP - POKLADKA DRENAŽE - POKLADKA POTRUBÍ DN 300 - OBSYP - VYSAZENÍ ODBOČKY PRO NEMOVITOST č. 419 - KRÍŽENÍ PLYNU PRO NEMOVITOST č. 1137 - HUTNĚNÝ ZÁSTP PO VRSTVÁCH - OMRAZENÍ RÝHY OPLOCEMÍ.	
<u>STOHA B3</u>	- DOKONČENÍ OPRAVY V SEKU S B31a - S B64 VÝKOPEM.	
<u>STOHA C</u>	- OPRAVA V SEKU S C5 - S C6 VÝKOPEM.	
<u>CC 23</u>	DOKONČENÍ VAZÁNÍ VÝŽIVĚ STĚN. PŘEDÁVÁNÍ VÝŽIVĚ STĚN K PŘEVZETÍ TDI PROVEDENO DLE PD, VYNECHAN NÁTOK Z PP POTRUBÍ DN 300. PROVEDENA IZOLACE PLECHY V MÍSTĚ PRAC. SPÁRY. ŽÁDAM O PŘEVZETÍ.	
<u>TPS</u>	PŘEBÍRÁNÍ ČÁSTI VÝŽIVĚ STĚN MEZI 1. A 2. PRACOVNÍ SPÁROU, UPOZORNĚNÍ ZHOTOVITELĚ NA DODRŽENÍ KRÝCÍ VRSTVY VÝŽIVĚ.	
<u>PRÍPOJKY:</u>	REALIZACE PŘÍPOJEK STOHA A2 - KOMPLETNÍ PROCHAZENÍ PŘÍPOJEK - VKLID, DOMUTROVÁNÍ KONTROLA.	
<u>STOHA A1</u>	- OPRAVA OVALITY DLE KAMERY, V PRAVA + HUTNĚNÍ TERÉNU V MÍSTĚ OPRAVY.	

COMMODUM

list č.: C

Nº 162908/4

Datum	2015 PATEK	Denní záznamy stavby	KANALIZACE ŠENOV SEVER				
POČASI:	+15° ÷ +31°C	JASNO	PRAC. DOBA - 7.00 - 18.00 HOD				
PRACOVNÍCI:	3x TECHNIK	14x STROJNÍK	16x DĚLNÍK	1x LABORÁTOR	3x DESKA		
STROJE:	CS 23	1x SCHWING	2x MIX	1x VIBRÁTOR	1x CENTRÁLA	1x AB 20	
PRÍPOJKY	1x AVIA	1x CAT 343	VÝTLAČ	1x MINICAT	1x VECO	1x KLADIVO	
STOKA B (34-34)	1x CAT 345	3x TP 15	1x CENTRÁLA	1x ČERPADLO	1x VIBR.	DESKA	
STOKA B3	1x CAT 345	1x LIAŽ	1x CENTRÁLA	1x ČERPADLO	1x VIBR.	DESKA	
STOKA C	1x CAT 345	1x RENAULT	1x CENTRÁLA	1x ČERPADLO	1x VIBR.	DESKA	
VÝTLAČ	1x VZ. VÍŠE	STOKA B1	1x CAT 345	1x TP 15	1x CENTR.	1x ČERPADLO	1x DESKA
PRÁCE:	BETONÁŽ STĚN CS 23 DO ÚROVNE PRÁCOVNÍ SPARY (DLE PROJEKTU) NA ÚROVNI STROPU MOURE JIMKY. NAVLHCENÍ BĚDNĚNÍ, KONTROLA DISTANČNÍCH PRÁV. ČERPAKŮ VODY, VYČISTĚNÍ SPARY U DNA, BETONÁŽ PUMPOV, POSTUPNĚ VIBROVÁNÍ PO VRSTVÁCH.						
PRÍPOJKY	- UKLID VÝKOPU, ASFALTU, DOSYPY + HUTNĚNÍ V MÍSTĚ PŘÍPOJEK.						
VÝTLAČ	- VÝKOP RYHŮ PRO VÝTLAČ, - KOURÁNÍ BETONU V ROZSAHU 1,2 ÷ 0,6m; - KONTROLA OCELOVÝCH VÝPLNÍ BETONU - NEGATIVNÍ, OCELOVÝ SROT. - PODSYP, - POVLADKA DRENAŽE, - POVLADKA POTRUBÍ DN 125, - SVAŘOVÁNÍ POTRUBÍ, - POVLADKA SIG. VODIČE A PÁSKY, - OBSYP, HUTNĚNÍ ZAŠYP PO VRSTVÁCH, - POSUN DOPK. ZNAČENÍ.						
STOKA B (34-34)	- 1x CAT VÝKOP RYHŮ V BOXECH, - ČERPAKŮ VODY, - POVLADKA DRENAŽE, - PODSYP, - POVLADKA POTRUBÍ DN 300, - OBSYP, - HUTNĚNÍ ZAŠYP PO VRSTVÁCH, - OMRÁŽENÍ RYHŮ PLOTEM.						
STOKA B3	- ZAHRAJENÍ VÝKOPU MEZI SB 64 - SB 65 - OPRAVA VÝKOP STARÉHO POTRUBÍ, - SÁNACE PODKOŽÍ STRUSKOU, - POVLADKA NOLEHO POTRUBÍ DO PODST. - OBSYP, HUTNĚNÍ ZAŠYP PO VRSTVÁCH, - ZPRUJEZDNĚNÍ ULICE PO DOKONČENÍ PRÁCI.						
STOKA B1	- OPRAVA, OVALITY MEZI SB 49 - 48, - DOMUTNĚNÍ PO VRSTVÁCH, - KONTROLA ZHUTNĚNÍ PO OPRAVÁCH NA ULICÍCH "LESNÍ", "KHAJENCE-A21", "DLOUHÁ" SPODNI, - LETKOV DYNAMICKOU DESKOU						
STOKA C	- DOKONČENÍ OPRAV V SEKU SC 5 - SC 6, DOPOJENÍ POTRUBÍ DO SC 6, - DOSYPÁNÍ KOMUNIKACE						

COMMODUM

list č.: C

Nº 162909/4

Datum	2015	SOBOTA	Denní záznamy stavby KANALIZACE ŠENOV SEVER
Počasí	+16° ÷ +33°C	JASNO	PRAC. DOBA - 9.00 - 15.00 HOD
PRACOVNÍCI	1x TECHNIK; 4x STROJNÍK; 3x DEČNÍK;		
STROJE	CS 23 - 1x CENTRÁLA; 1x ČERPADLO;		
PŘÍPOJKY	1x CAT 313; 1x AVIA; 1x HUTNÍCI PĚCH; 1x MINICAT;		
STOKA B (34-34)	1x CAT 315; 1x TP15; 1x ČERPADLO; 1x VIBR. DESKA;		
PRÁCE	CS 23 - ČERPÁNÍ VODY; OŠETŘOVÁNÍ BETONU KREMLI;		
PŘÍPOJKY	- REALIZACE PŘÍPOJEK V ULICI "NOVA" - KDE JSOU PRÁCE OVLIVNĚNY TRASOU MINI BUSU.		
STOKA B (34-34)	- VZMLČENÍM K ZÁKAZU NÍŽE NA SILNICÍCH I. TŘÍDY PROVAZEN ODVOZ VÝKOPU A NÁVOZ ZÁŠTYP Z PROVIZORNÍ MEZIDEPONIE U CS 23.		
	- VÝKOP RÝHY V BOXECH; - ČERPÁNÍ VODY; - POCLADKA DRENAŽE; - PODŠYP; - POCLADKA POTRUBÍ DN 300; - OŠYP; - HUTNĚNÍ ZÁŠTP PŘI VRSTVÁCH; - OMRÁZENÍ RÝHY PLOCH.		
5.7.2015	+14° ÷ +36°C	JASNO	PRACOVNÍ DOBA: 9.00 - 14.00 HOD
NEDELE, ST. SVATEK	PRACOVNÍCI: 1x STROJNÍK; 3x DEČNÍK		
STROJE	1x AVIA; 1x HUTNÍCI PĚCH		
PRÁCE	DOŠYPY PŘÍPOJEK, HUTNĚNÍ, VÁLIDY		
6.7.2015	+16° ÷ +34°C	JASNO	PRACOVNÍ DOBA: 9.00 - 14.00 HOD
PONĚLÍ, ST. SVATEK	PRACOVNÍCI: 1x STROJNÍK; 3x DEČNÍK		
STROJE	1x AVIA; 1x HUTNÍCI PĚCH		
PRÁCE	DOŠYPY PŘÍPOJEK, HUTNĚNÍ, VÁLIDY.		
7.7.2015	ZÁPIS TDS:		
	CS 23 - PŘI KONTROLE PROVEDENÝCH PRACÍ BYLA ZJIŠTĚNA		
	NEKVALITA U PRACOVNÍ SPÁRY Č. Z NEDOSTATEČNÁ KVALITA VESTI		
	VÝZTUŽE JIŽ ZABETONOVANÉ STĚNY. VÝZTVAM ZHOTO		
	VITELE A BS7 PŘEDLOŽIL PROJEKTANTOVI KE SCHVÁLENÍ		
	SANACNÍ MATERIÁL, KTERÝ ZAJISTÍ DOSTATEČNÉ KVALITY		
	VÝZTUŽE. ROZSAH OPRAV BUDE STANOVEN SODLAVI		

COMMODUM

list č.: C

№ 162910/4

Datum	2015 ÚTERY	Denní záznamy stavby KANALIZACE SEVER
POČASÍ	+14°C ÷ +31°C - JASNO	PRAC. DOBA: 4.00 - 18.00 HOD.
PRACOVNÍCI	3x TECHNIK; 15x STROJNÍK; 16x DELNÍK; 6x ASFALTOVÁČ; 3x TESAR;	1x LABORATOR (STATIKA); 1x ČISTIČI VUŽ + 1x KAMERA
STROJE	CS 23 - AD 20, CENTRÁLA; PŘÍPOJNÝ - 1x CAT 313; MINICAT; 1x MŮTNICÍ PEČI; 1x ČERPADLO; 1x CENTRÁLA;	
STOUB B (34-34)	- 1x CAT 315; 3x TP 15; 1x CENTRÁLA; 1x ČERP.; 1x VIBR. DESKA;	
STOUB B3	- 1x CAT 315; 1x LIAZ; 1x CENTRÁLA; 1x ČERPADLO; 1x VIBR. DESKA;	
STOUB A1	- 1x FINISER; 1x SILNĚNÍ VALEC; 2x TP 15; 1x VIBR. DESKA;	
STOUB A2	- 1x CAT 315; 1x TP 15; 1x JCB; 1x VIBRAČNÍ DESKA; 1x ČERP.	
VÝTLAK	- 1x MINICAT; 1x KLADIVO; 1x IVECO;	
CERPACÍ	- 1x VIBRAČNÍ DESKA; 1x JCB; - MŮTNĚNÍ, PÁNEV;	
PRÁCE	ZKOUŠKY Z MŮTNĚNÍ - STATIKA V MÍSTĚCH OPRAV OVALITY; KAMERA V SEKU, KDE BYLY PROVAZENY	
STOUB A1	OPRAVY; - ASFALTOVÁNÍ (PODBALY) ULICE LESNÍ RYHA + SPODNÍ VRSTVA;	
CS 23	- ARMOVÁNÍ MORNÍ ČÁSTI NA DRŽE, BEDNĚNÍ VNITŘNÍ ČÁSTI NA DRŽE, OPRAVA SMLIŽENÉHO KRYTÍ V PRŮVU 30cm OD PRACOVNÍ SPÁRY KREPOVÁNÍM + PO DOBĚTONOVÁNÍ BUDE POUŽITA KRYSALIZAČNÍ IZOLACE. OŠETROVÁNÍ BETONU SPODNÍ ČÁSTI - KROPENÍ;	
STOUB B (34-34)	- VÝKOP RYHY V BOXECH PŘED ŠAKTYOU SB 36; ROZŠÍŘENÍ RYHY PRO SB 36; - POKLADKA DRENAŽE; - ČERPÁNÍ VODY; - PODSYP; - POKLADKA POTRUBÍ DN 300; - POKLADKA SB 36 DO BET. LOŽE; - OBSYP; - MŮTNĚNÍ ZA SYP PO VRSTVÁCH; - OMRÁŽENÍ RYHY PLOTEM;	
STOUB B3	- ULICE ROLNÍ; - OPRAVA KANALIZACE VÝKOPEM; - SANACE PODLOŽÍ STRUKOU; - PODSYP; - POKLADKA NOVEHO POTRUBÍ DN 300; - OBSYP; - MŮTNĚNÍ ZA SYP PO VRSTVÁCH; - ZPRŮJEZDNĚNÍ ULICE;	
STOUB A2	- VÝKOP RYHY V BOXECH; - BOURÁNÍ BETONU ZA PYROTECHNICKÉHO DOHLEDU MEZI SA 31 A ULICÍ SESTUPNOU; - ČERPÁNÍ VODY; - POKLADKA DRENAŽE; - PODSYP; - POKLADKA POTRUBÍ DN 300; - OBSYP; - MŮTNĚNÍ ZA SYP PO VRSTVÁCH; - OMRÁŽENÍ RYHY PLOTEM;	
VÝTLAK	- VÝKOP RYHY V BOXECH; - BOURÁNÍ BETONU ZA PYROTECH. DOHLEDU; - PODSYP; - POKLADKA K SVAR. POTRUBÍ VÝTLAKU DN 125; - OBSYP; - POKLADKA SIG. KABELOV. A PAŠKY; - MŮTNĚNÍ ZA SYP PO VRSTVÁCH; KONTROLA ZNACENÍ	

COMMODOUM

list č.: C

№ 162911/4

Datum 8.4.	2015 STŘEDA	Denní záznamy stavby KANALIZACE SEŇOV SEVER.
POČASÍ:	+20° - +24°C	ZATAŽENO, DUSNO, OD 14.00 DEŠT, PRAC. DOBA 14.00 - 16.00 HOD
PRACOVNÍCI:	3x TECHNIK, 15x STROJNÍK, 1x DELNÍK, 6x ASFALTER, 3x TESAR.	
STROJE:	CS 23 - AD 20	CENTRÁLA, PŘÍPOJKA - 1x CAT 315, 1x MINICAT,
STOKA B (36-34)	- CAT 315 - 1x, 3x TP15, 1x CENTRÁLA, 1x CERP, 1x DESKA.	
STOKA B3	- CAT 315 - 1x, 1x LIAZ, 1x CENTRÁLA, 1x CERP, 1x DESKA.	
STOKA B1	- 1x FINISER, 1x SILN. VÁLEC, 2x TP15, 1x VIBR. DESKA.	
STOKA A2	- 1x CAT 315, 1x TP15, 1x CENTRÁLA, 1x CERP, 1x VIBR. DESKA.	
VÝTLAK C	- 1x MINICAT, 1x KLADIVO, 1x VECO.	
CERPAČKY	- 1x JEB, 1x VIBRAČNÍ DESKA - MUTNĚNÍ PŮDĚ.	
PRÁCE:	CS 23 - ARMOVÁNÍ HORNÍ ČÁSTI NADŘEŽE, DOBEDAČOVÁNÍ PRŮMU VNEJŠÍHO BEDNĚNÍ PRO NÁPOJENÍ SYSTÉMU NOHOTO BEDNĚNÍ, ČERPAČNÍ VODY.	
STOKA B (36-34)	- VÝKOP RÝHY V BOXECH - ČERPAČNÍ VODY - POKLADKA DRENAŽE, - PODSYP, - POKLADKA POTRUBÍ DN 300, - KRÍŽENÍ VODOVODNÍ PŘÍPOJKA PRO Č. 4 AB, - OBSYP, - MUTNĚNÍ ZAŠYP PO VRSTVÁCH, - OHRAŽENÍ RÝHY PLOTĚM.	
STOKA B3	- ULICE ROLNÍ, - OPRAVA KANALIZACE VÝKOPEM, - SANACE PODLOŽÍ STRUSKOU, - PODSYP, - POKLADKA NOHOTO POTRUBÍ DN 300, - OBSYP, - MUTNĚNÍ ZAŠYP PO VRSTVÁCH, - ZPRŮJEZDĚNÍ ULICE.	
PŘÍPOJKA	- DOSTUP, MUTNĚNÍ, PŘÍPOJEK.	
STOKA B1	- PODBALY ULICE "DLOUHÁ" - OD ULICE BRÉŽOVÉ	
STOKA A2	- VÝKOP RÝHY V BOXECH - BOURÁNÍ BETONU VRYŽE ZA PYROTECHNICKÉHO DOHLEDU, - BEZ NALEZŮ, - ČERPAČNÍ VODY, - POKLADKA DRENAŽE, - PODSYP, - POKLADKA POTRUBÍ DN 300, - OBSYP, - MUTNĚNÍ ZAŠYP PO VRSTVÁCH, - OHRAŽENÍ RÝHY PLOTĚM.	
VÝTLAK C	- RŮENÍ VÝKOP V MÍSTĚ KRÍŽENÍ PLYNU DO ULICE MÍSTNÍ, - BOURÁNÍ BETONU VRYŽE ZA PYROTECHNICKÉHO DOHLEDU - NEGATIVNÍ, - PODSYP, - POKLADKA POTRUBÍ VÝTLAKU, - NAVÁŘENÍ KOLENE, - OBSYP, - POKLADKA SIGN. VODICE A PASKY, - MUTNĚNÍ ZAŠYP PO VRSTVÁCH, - POSUN D ZNACENÍ, KONTROLA KRÍŽENÍ S PLYNEM	
8.7.2015	ZÁPIS TDS: PŘI KONTROLE PRÁCI NA STŮPCE B1 S BYLO ZJIŠTĚNO, ŽE ZHOTOVITEL NA LOŽE A OBSYP POUŽIL KALIBROVANÉ FRAKCE 16-32MM. ZHOTOVITEL PRAVEDE OKAMŽITOU ÚPRAVU ZA SCHVÁLENÍ TATEŘMAZ.	

COMMODUM

list č.: C

№ 162912/4

Datum 9. 4.	2015 ČTVRTEK	Denní záznamy stavby KANALIZACE SEŘADU SEVER.
POČASÍ:	POLOJASNO +12° ÷ +24°C	PRACOVNÍ DOBA - 7.00 - 18.00 HOD
PRACOVNÍCI:	3x TECHNIK; 15x STROJNÍK; 19x DELNÍK; 6x ASPALTEK; 5x TESAR	
STROJE:	CS 23 - 1x AD 20; 1x CENTRÁLA; 1x CERPADLO; PRÍPOJKY - 1x CAT 315; 1x MINICAT; 1x VIBRAČNÍ DESKA; STOLA B (36-34) - 1x CAT 315; 3x TP 15; 1x CENTRÁLA; 1x CERPADLO; 1x VIBRAČNÍ DESKA;	
STOLA B3	- 1x CAT 315; 1x LIÁZ; 1x CENTR.; 1x CERP.; 1x VIBR. DESKA; 1x JCB;	
UL. ROLNÍ	STOLA B1 - UL. DLOUHÁ - 1x FINISER; 1x SILA VÁLEC; 1x VIBR. DESKA;	
2x TP 15	STOLA A1 - CENTRÁLA 1x; 1x SBÍJEČKA; STOLA A2 1 - 1x JCB; 1x VIBRAČNÍ DESKA; STOLA A2 - 1x CAT 315; 1x JCB;	
CS 21, 22, 24	1x TP 15; 1x CERPADLO; 1x CENTRÁLA; 1x VIBR. DESKA; 1x SVAR. PŘÍST.	
PRÁCE:	CS 23 - DOHONČENÍ VÁZANÍ VÝZTUŽE - OČISTENÍ; PRÁCOVNÍ SPÁRY, VÝZTUŽE, PŘEDÁVÁNÍ VÝZTUŽE; K PŘEVZETÍ PŘED DALŠÍM UZAVŘENÍM VLOŽENÍM BEDNĚNÍM.	

ZA ZMOTUVITELNÍ, ZATDS

STOLA B (34-36) - VÝKOP RYH V BOXECH; - ČERPÁNÍ VODY; - PODŠYP;
 - POHLADNA DRENAŽE; - POHLADNA POTRUBÍ DN 300;
 - VYSAZENÍ DBOČKY PRO DŮM č. 1329; - KŘÍŽENÍ PLYNOVÉ PŘÍPOJKY PRO DŮM č. 1329; - ORŠYP;
 - HUTNĚNÍ ZAŠYP; - OHRAŽENÍ RYH PLOTEM.

14. 7. 2015 Byl proveden archeologický dohled nad dalšími liniemi výkopů. Pořízena fotografická dokumentace. Nálezů nebylo. Vzhledem k charakteru stavby může být arch. dohled ukončen. Zprávu podává: * - Archa Náměstí, o.p.s.

Datum 9.7.	2015 ČTVRTEK, Denní záznamy stavby KANALIZACE ŠENOV SEVER
STOLA B3	- ULICE ROLNI - OPRAVA KANALIZACE VÝKOPEM, SANACE PODLOŽÍ STRUSKOU, - PODŠYP, - POKLADKA POTRUBÍ DN 300, - OBSYP, - MUTNĚNÍ ZAŠYP PO VRSTVÁCH, - ZPRŮJEZDNĚNÍ ULICE.
STOLA B1	- ASFALTOVÁNÍ SPODNÍCH VRSTEV "ULICE DLOUNÁ"
STOLA A1	- OPRAVA POKLOPU DO NIVELETY KOMUNIKACE - OBETOVÁNÍ
STOLA A2	- PŘÍPRAVA KUFRU KOMUNIKACE, MUTNĚNÍ PLOCH, - POSUN DOPRAVNÍHO ZNAČENÍ.
PŘÍPOJKY	- REALIZACE PŘÍPOJEK, MUTNĚNÍ + DOSYPY, PŘÍPOJEK.
CS 21, 22, 24	- REALIZACE OPLOČENÍ ES - BETONAZ SLOUPŮ
STOLA A2	- VÝKOP RÝHY V BOXECH, - BOURÁNÍ BETONU ZA PÝROTECH. DOMKEM, - POKLADKA DRENAŽE, - PODŠYP, - POKL. POTRUBÍ DN 200, - OBSYP, - MUTNĚNÍ ZAŠYP PO VRSTVÁCH, DOPR. ZNAČENÍ
10.7.2015	POČASI: JASNO +13° ÷ +28°C; PRAC. DOBA: 7.00 - 18.00 HOD
PAŤEK	PRACOVNÍCI: 4x TECHNIK, 16x STROJNÍK, 20x DEČNÍK, 6x ASFALTEČ, 6x TESAR
STROJE:	CS 23 - 1x AD 20, 1x SCHWING, 2x MLX, 1x CENTRÁLA, 1x VIBRATOR, 1x ČERPADLO, PŘÍPOJKY - 1x CAT 315, 1x CENTRÁLA, 1x MINICAT, 1x VIBR. DESKA, 1x ČERPADLO
STOLA B(34-36)	- 1x CAT 315, 3x TP 15, 1x CENTRÁLA, 1x ČERPADLO, 1x DESKA
STOLA B3	- 1x CAT 315, 1x UAZ, 1x CENTRÁLA, 1x ČERA, 1x VIBR. DESKA, 1x KČB
STOLA B1	- 1x CAT 315, 1x FINKER, 1x SILN. VÁLCE, 1x VIBR. DESKA
STOLA A2	- 1x CAT 315, 1x TP 15, 1x CENTRÁLA, 1x ČERPADLO, 1x VIBR. DESKA, 1x KČB
CS 21, 22, 24	- CENTRÁLA, 1x VIBR. PEČ, 1x MICHÁČKA, 1x SVAR. PASTA
PRÁCE:	CS 23 - BEDNĚNÍ VNĚJŠÍ ČÁSTI STĚN BET. JÍMNY, DOPLNĚNÍ, DISTANČNÍ VÝŽTUŽE, NAVLHCENÍ BEDNĚNÍ, BETONAZ STĚN ČERPADLEM.
PŘÍPOJKY	- REALIZACE, PŘÍPOJEK, MUTNĚNÍ + DOSYPY, PŘÍPOJEK.
STOLA B(34-36)	- VÝKOP RÝHY V BOXECH, - ČERPÁNÍ VODY, - PODŠYP, - POKLADKA DRENAŽE, - POKLADKA POTRUBÍ DN 300, - VSAZENÍ - OBSYP, - MUTNĚNÍ ZAŠYP PO VRSTVÁCH, - OHRAŽENÍ RÝHY PLOTEM, - DOPR. ZNAČENÍ.
STOLA B2	- OPRAVA KANALIZACE VÝKOPEM V ULICI ROLNI, SANACE PODLOŽÍ STRUSKOU, - PODŠYP, - POKLADKA POTRUBÍ DN 300, - OBSYP, - MUTNĚNÍ ZAŠYP PO VRSTVÁCH, - ZPRŮJEZDNĚNÍ ULICE.
STOLA B1	- ASFALTOVÁNÍ SPODNÍCH VRSTEV "ULICE DLOUNÁ"
CS 21, 22, 24	- REALIZACE OPLOČENÍ ES - BETONAZ SLOUPŮ,

Datum	10.4.2015 PÁTEK	Denní záznamy stavby	KANALIZACE SEŇOV SEVER
<u>STOKA A21</u>	- DOKONČENÍ PŘÍPRAVY KUFERU KOMUNIKACE, MUTNĚNÍ SIGNIFIČNÍM VÁLCEM;		
<u>STOKA A2</u>	- VÝKOP RÝH V BOXECH; - BOURANÍ BETONU ZA PYROTECH. DOHLÉDU; - POKLADKA DRENAŽE; - PODSYP; - POKLADKA POTRUBÍ DN 300; - OBSYP; - MUTNĚNÍ ZAŠYP PO VRSTVÁCH; - VÝKOP RÝH V BOXECH PRO VÝTLAK; - PODSYP; - POKLADKA + SVAROVÁNÍ VÝTLAKU; - POKLADKA SIGN. VODICE + VÝSTR. PÁSKY; - OBSYP; - MUTNĚNÍ ZAŠYP PO VRSTVÁCH; - POSUN DOPRAVNÍHO ZNAČENÍ, - UČIVID CESTY. V 11/1		
11.4.2015	POČASÍ: POLOJASNO +13° ÷ +28°C; PRAC. DOBA: 9-15 ⁰⁰ HOD		
SOBOTA	PRACOVNÍCI: 1x TECHNIK; 4x STROJNÍK; 10x DETALIK;		
<u>STROJE:</u>	PŘÍPOJKY - 1x CAT 313; 1x MINICAT; 1x MUTN. PĚCH; 1x CENTRÁLA; 1x ČERPADLO; STOKA (B 34-36) - 1x CAT 315; 1x TRAT; 1x CENTRÁLA; 1x ČERPADLO; 1x VIBR. DESKA;		
<u>PRÁCE:</u>	PŘÍPOJKY - REALIZACE PŘÍPOJEK ULICE NOVA, V DRUŽSTVU, OVLIVNĚNÉ TRASOU MINIBUSU Č. 418.		
<u>STOKA B (34-36)</u>	- VÝKOP RÝH V BOXECH; - ČERPÁNÍ VODY; - PODSYP; - POKLADKA DRENAŽE; - POKLADKA POTRUBÍ DN 300; - OBSYP; - MUTNĚNÍ ZAŠYP PO VRSTVÁCH; - OHRAŽENÍ RÝH PŘEBEM, - DOBA ZÁVĚRY 11/1		
12.4.2015	POČASÍ: JASNO +15° ÷ +30°C; PRAC. DOBA: 7-15 ⁰⁰ HOD		
NEDELE	PRACOVNÍCI: 3x STROJNÍK; 4x DETALIK		
<u>STROJE:</u>	PŘÍPOJKY - 1x CAT 313; 1x MINICAT; 1x MUTN. PĚCH;		
<u>PRÁCE:</u>	REALIZACE PŘÍPOJEK ULICE NOVA, V DRUŽSTVU, OVLIVNĚNÉ TRASOU MINIBUSU Č. 418. PŘÍPOJKY (P42, P43, P40, P44, P62)		

Datum	13. 4. 2015 PONDĚLÍ	Denní záznamy stavby	KANALIZACE ŠENOV SEVER
POČASÍ:	OBLAČNO, BOURKOVÁ PRĚHÁŇKA +10° ÷ +24°C, 70-78% MOČ.		
PRACOVNÍCI:	3x TECHNIK, 16x STROJNÍK, 20x DEČNÍK, 6x TESAR.		
STROJE:	PŘÍPOJKY: 1x MINICAT, 1x CAT 373, 1x VIBRAČNÍ PĚCH.		
STOHA B (34-36)	- 1x CAT 375, 1x VIBR. DESKA, 3x TP15, 1x ČERP.		
CS 21,24	- 1x MIČIČKA, 1x VIBR. DESKA, 1x CENTRÁLA, 1x REZÁČKA.		
STOHA A	- 1x CAT 375, 1x JCB, 1x LIAZ, 1x CENTRÁLA, 1x ČERP., 1x DESKA.		
STOHA A2	- 1x CAT 34T, 1x B75, 1x JCB + KVAČNÍK, 1x CENTR., 1x VIBR. DESKA.		
PRÁCE:	- REALIZACE PŘÍPOJEK V ÚSEKU SB 40 - SB 36.		
STOHA B (34-36)	- VÝKOP RÝH V BOKECH, PŘEKOPÁNÍ VYTČENÉ VODOVODNÍ PŘÍPOJKY K DOMU Č. 414, PROVIZORNÍ OPRAVA SROUBOVACÍMI SPOJKAMI.		
	- ZNOVU VYTČENÍ VEDENÍ D2 V TRASE, KRTĚVÍČÍ VÝKOP SE ZNAMENÍ BARRISTY P. PŘEDALJOU S TÍMTO VEDENÍM.		
	- ČERPÁNÍ VODY, - POKLADKA DRENAŽE, - POKLADKA POTRUBÍ DN 300, - OBSYP, PODSYP, - HUTNĚNÍ ZÁŠTĚ PO VRSTVÁCH, - OMRAZENÍ RÝH PLOTEM.		
CS 21,24	- BETONÁŽ SLOUPŮ PLOTV, - BETONÁŽ PODHRABOVÝCH OBRUBNÍKŮ, - POKLADKA GEOTEXTU.		
STOHA A	- PŘESUN TECHNIKŮ Z DOKONČENÉ OPRAVY NA STOCE B3 - ROLNÍ NA STOHA A, REZÁNÍ + BOURÁNÍ ASF. PODBAVU, ZAHRAZENÍ OPRAV VÝKOPEM - ÚSEKY SA3 - SA9.		
STOHA A2	- BOURÁNÍ BETONU V RÝŽE, PYROTECHNICKÝ DOKLED, - VÝKOP RÝH V BOKECH, - PODSYP, - POKLADKA POTRUBÍ DN 300, - POKLADKA SA 32 DO BET. LOŽE, - OBSYP, - HUTNĚNÍ ZÁŠTĚ PO VRSTVÁCH, - VÝKOP RÝH PRO VÝTAK, - PODSYP, - POKLADKA + SVAROVÁNÍ POTRUBÍ, - POKLADKA SIG. PÁSOV + FOLIE, - OBSYP, - HUTNĚNÍ ZÁŠTĚ PO VRSTVÁCH, - OMRAZENÍ RÝH PLOTEM, - POSA DOPR. ZNACENÍ.		
VÝKOP A	- DOKONČENÍ NÁPOJENÍ V SÁCHTĚ V ULICI MÍSTNÍ, - DOKONČENÍ ZAHUTNĚNÍ RÝH MÍSTNÍ, PĚCHOVÁNÍ V M.		

13. 4. 2015. ZÁPIS TDS:
 Z DŮVODU DEŠTOVÝCH PŘEHÁŇEK ZASTAVUJÍ ZAPOVITELI VEŠKERE ASFALTOVÉ PRÁCE

14. 4. 2015. ZÁPIS TDS: ZAPOVITEL NA STOCE B3-3 NEAKCEPTUJAL ZAHRAZENÍ INSTAL. PRACÍ, DOKONČENÍ PŘEVÉDL NA VLASTNÍ ODPOVĚDNOST

COMMODUM

list č.: C

Nº 162916/4

Datum	14. 2. 2015	UTERÝ	Denní záznamy stavby	KANALIZACE SEŘADU SEŘEŽ
POČASÍ:	POLOJASNO +14°C ÷ +26°C; PRAC. DOBA: 7.00-18.00 HOD			
PRACOVNÍCI:	3x TECHNIK; 15x STROJNÍK; 120x DĚLNÍK; 6x TESAR			
STROJE:	CS 23 - 1x AD 20; 1x CENTRÁLA; 1x ČERPADLO; 1x FLEXY;			
PŘÍPOJKY:	- 1x MINICAT; 1x CAT 313; 1x HUTNÍ PĚCH; 1x ČERPADLO;			
STOKA B (34-36):	- 1x CAT 315; 3x TP15; 1x VIBR. DESKA; 1x ČERPA.			
CS 21, 24:	- 1x MICHACKA; 1x CENTRÁLA; 1x PĚZACÍ			
STOKA A:	- 1x CAT 315; 1x VIBR. DESKA; 1x UAZ; 1x ČERPADLO; 1x CENTRÁLA;			
STOKA A2:	- 1x CAT 315; 1x VIBR. DESKA; 1x CENTRÁLA; 1x ČERPADLO; 1x JEB + TKLADIVO; 1x TP15;			
PRÁCE:	- REALIZACE PŘÍPOJEK V ÚSEKU SB 40 - SB 36;			
STOKA B (34-36):	- KONTROLOU ZVLÁŠTĚNO, ŽE STROJNÍK P. PŘEDAL JUK IGNORUJE PŘÍKAZY STAVBYVEDOUČIMA ING. NOVÁKA A NE POUŽÍVA RÁDNE PAŽEBI BOXY - HLoubKA 5m; OKOLO SB 35 JIL S PŘIMĚSEMÍ PÍŠOU, NA PŘÍKAZ ING. NOVÁKA PRÁCE ZASTAVENY, PŘÍZVAŇ TECHNIK PŘEBÍRÁ PRÁCE MOHOU BÝT ZNOVU ZAHÁJENY AŽ PO OSAZENÍ BOXY (NUTNO V PRAVIT VODOVODNÍ PŘÍPOJKU, PRODLOUŽENÍM Z PLASTU MEZI STAVAJÍCÍ SROUBEM, PŘED OSAZENÍM SB 35 BUDOV PROVEDENY PAŽEBI BOXY S ROZŠTŘENÍM PRO SACHTY V ŠÍŘI MIN 1,2m - POŽADUJI DOLOŽIT FOTO, ŽE BYLO RÁDNE PROVEDENO PŘED REALIZACÍ SACHTY - ODPOVĚDNÁ OSOBA ZA COMMODUM BC, URBANĚK T: 944 356 304. - DO DODÁNÍ FOTA ZASTAVUJI PRÁCE NA VÝKOPU, NUTNO OHRADIT.			
STOKA A:	- PŘESVA TECHNIKŮ VÝKOP RYHŮ V BOJECH. OPRAVA ÚSEKU SA 3 - SA 9, ČERPAŇ VOT.			
STOKA A2:	- VÝKOP RYHŮ V BOJECH; - BOURÁNÍ BETONU V RÝŽE ZA PYROTECH. DOHLEDU; - PODSYP; - POKLADKA DRENAŽE; - POKLADKA POTRUBÍ DN 300; - OBSYP; - MUTNĚNÍ ZAŠYP PO VRSTVAČI; - POSUV DOPR. ZNAČENÍ; - OHRADENÍ RYHŮ PLOTEM.			
CS 23:	- ODBĚDNĚMÍ STĚN, ARMOVÁNÍ HORNÍ ČÁSTI STĚN - ZBÝVA DOBETONOVAT CCA 40 cm STĚN. - ČERPÁNÍ VODY; - OŠETŘOVÁNÍ BETONU.			
CS 21, 24:	- MONTÁŽ OBRUBNÍKŮ; - DOKONČOVÁNÍ NA PŘÍPOJEMÍ TECHNOL. ROZVADEČI.			

COMMODUM

list č.: C

№ 162917/4

Datum	15. 7. 2015	STŘEDA	Denní záznamy stavby	KANALIZACE SEJMOV SEVER
POČASÍ:	JASNO +15° ÷ +31°C; PRAC. DOBA - 7.00 - 18.00h			
PRACOVNÍCI:	3x TECHNIK; 15x STROJNÍK; 20x DELÁČEK; 6x TESAR;			
STROJE:	CS 23 - 1x AD 20; 1x CENTRÁLA; 1x ČERPADLO; 1x FLETA;			
PŘÍPOJKY:	- 1x MINICAT; 1x CAT 313; 1x ČERPADLO; 1x MONT. PEČA;			
STOKA B (34-36)	- ZASTAVENÝ PRÁCE DO DODÁNÍ FOTA;			
CS 21, 24	- 1x MICHÁČKA; 1x CENTRÁLA; 1x REZÁČKA;			
STOKA A	- CAT 315; 1x LIÁŽ; 1x JCB; 1x VIBR. DESKA; 1x CENTR.; 1x ČERP.			
STOKA A2	- 1x CAT 315; 1x TP45; 1x VB+VLADIVO; ———— ————			
PRÁCE:	REALIZACE DOMOVNÍCH PŘÍPOJEK - VÍCE V DROUŽSTVU;			
STOKA A	- OPRAVA V ÚSEKU SA 3 - SA 9 PŘEMOŽENÍM;			
STOKA A2	- VÝKOP RÝMY PRO VÝTLAK; - POKLADKA POTRUBÍ			
	DÍ 125 DO PODŠYPK; - POKLADKA SIGN. PÁSKY+VODICE;			
	STAVBA NÍ POTRUBÍ; - OBSYP; - MONTÁŽ ZÁSYPAD			
	VRSTVACH; - KONTROLA DOPRAVNÍHO ZNAČENÍ;			
	- BOURÁNÍ BETONU V RÝZE ZA PŘÍROČN. DOMKOU			
CS 21, 24	- MONTÁŽ, OBRUB, POKLADKA GEOTEXTIIE;			
CS 23	- DODÁNÍ MONTÁŽE VÝTLUČ. STĚN V HORNÍ			
	ČÁSTI, PŘEDÁVAM K PŘEVZETÍ PŘED ZAKLONENÍM			
	ZA COMMODUM. ZA TDS			

15. 7. 2015 ZÁPIS TDS:

PRI KONTROLE STAVBY BYLO ZJIŠTĚNO NA STOLE B (UL. V DROUŽSTVU):

- VÝKOP PŘÍPOJEK; PRACOVNÍK PŘOUDEL PRÁCE V NEZAPAZENÉM VÝKOPU, NETIŽL VÝSTRAŽNOLN VESTA A HELM
- VÝKOP STOKY B - NEJOSTATEČNĚ PÁZENÍ VÝKOPU, VÝKOP NEZASÍSTĚN PROTI PÁDU LIZICH OSOB

ZA VŠE POPSANÉ VPRUBE PODPUBENI PŘEDPISŮ BOZE ZASTAVUJI ORGANIZITĚ ZPROTOLITELI PRÁCE A ŽÁDAM O SIEDNANÍ ORGANIZITĚ MPRÁVY. DALŠI PRÁCE LEE ZAHÁVIT AŽ PO OPSOUKLA SELU ZÁSTUPCEN TDS NEBO INVESTORA

Datum 16.7.2015

ČTVRTEK

Denní záznamy stavby KANALIZACE ŠEVN SEVER

POČASÍ: JASNO +13° ÷ +30°C; PRAC. DOBA - 7.⁰⁰ - 18.⁰⁰ HOD
 PRACOVNÍCI: 3x TECHNİK; 15x STROVNÍK; 1x DELNÍK; 4x TESAR; 1x GEOMETR.
 STROJE: CS 23 - 1x MIX + PA'S; 1x AD 20; 1x VIBRATOR; 1x CENTR.
 PŘÍPOMKY - PO DODÁNÍ FOTO S PŘEBNÍM MOŽNO POUŽÍVAT
 V REALIZACI; DTTO B (34-36) - TRIA ZAST. PRACÍ.
 CS 21, 24, 22 - 1x MÍCHAČKA; 1x CENTRÁLA; 1x REZÁČKA.
 STOKA A - 1x CAT 315; 1x LIÁŽ; 1x VIBR. DESKA; 1x CENTR.; 1x ČEP; 1x JCB
 STOKA A2 - 11 - ; 1x T845; 11 - ; 1x JCB + VIBR. DESKA.
 STOKA C1 - 1x JCB + VIBR. DESKA.
 PRACE: CS 23 - BEDNĚNÍ KORYT STĚNÝ JÍMKY; BETONÁŽ
 STĚNÝ, VIBROVÁNÍ BETONU.
 CS 21, 22, 24 - BETONÁŽ OBRUBNÍKŮ, ZAKRYTÍ PODLAŽKY DIAŽKY,
 STOKA A - OPRAVA KANALIZACE VÝKOPEM ŠA3 - ŠA9.
 STOKA A2 - VÝKOP RYH V BOJECH; BOURÁNÍ BETONU ZA
 PYROTECH. DOMĚDU; - PODSYP; - POGLEDNA DREŽAŽE
 - ČERPÁNÍ VODY; - POGLEDNA POTRUBÍ DN 300; - POGLEDNA
 ŠA33 DO BET. LOŽE; - OBSYP; - MUTAŽNÍ ZAŠTĚP
 PO VRSTVÁCH; - OMRANICENÍ RYH PROTĚM; DOPR. ZAČETÍ.
 STOKA C1 - MUTAŽNÍ KUFER KOMUNIKACE, PŘÍPRAVA PRO N.
 OBRUBNÍKY.
 STOKA C - OPRAVA VŠECH Š4 - Š5 VÝKOPEM,
 ZAMĚŘENÍ ŽIVANICÍCH ČÁSTÍ STAVBY.

COMMODOUM

list č.: C

№ 162919/4

Datum	4.2.2015 PÁTEK	Denní záznamy stavby	KANALIZACE SEŇOV SEVER
POČASÍ:	JASNO +15° ÷ +330C	PRAC. DOBA:	7.00 - 18.00 HOD
PRACOVNÍCI:	3x TECHNICKÁ	14x STROJNÍK	16x DELAČNÍK
STROJE:	PRÍPOJKY - 1x JCB	1x MUTNÍCI PEVNÍ	1x AVIA
STOHA B (34-36)	- CAT 315 - 1x	3x TP45	1x MUTNÍCI DESKA
CS 21, 22, 24	- 1x MICHACHA	1x CENTRÁLA	1x REZÁČKA
STOHA A	- CAT 315 - 1x	1x LIAZ	1x VIBR. DESKA
STOHA A2	- CAT 315 - 1x	1x TP45	1x VIBR. DESKA
STOHA C1	- 1x JCB + 1x TP45	1x VIBR. DESKA	1x CENTR.
STOHA C	- 1x CAT 315	1x RENAULT	1x VIBR. DESKA
STOHA B (2-3)	- 1x CAT PA'SOVY	1x CENTRÁLA	1x ČERPADLO
PRÁCE:	STOHA B (34-36) - VÝKOP RYHŮ V BOXECH ZA ÚČASTI TECHNICKÁ P. URBANŮA ZAJIŠTENÍ RYHŮ BOXŮ - KONTROLA P. URBANŮA - POKLADKA SB35 - BETONOVÁ DO BET. LOŽE - PODSYP, - POKLADKA POTRUBÍ DN 300 - OBSYP - MUTNĚNÍ ZA SYP PO VRSTVÁCH - RUCNÍ SONDA Ž OPTICKÝCH KABELŮ Ø2.		
PRÍPOJKY	- DOSYP + MUTNĚNÍ ZREALIZOVANÝCH PRÍPOJEK, - ÚKLID VÝKOPU A PRÍKOP.		
CS 21, 24	- POKLADKA DLAŽBY, BETONOVÁ OBRUBNÍKŮ.		
CS 22	- ÚPRAVA VÝŠKY SC 12 V NÁVAZNOSTI NA KOMUNIKACI, - ODSTRANĚNÍ PRSTENCE TL. 25cm		
STOHA A	- OPRAVA MÍST DLE KAMERY VÝKOPEM,		
STOHA A2	- VÝKOP RYHŮ V BOXECH; - BOURÁNÍ BETONU ZA PÝROTECH. DOHLEDU; - PODSYP; - POKLADKA DRENAŽE; - POKLADKA POTRUBÍ DN 300; POKLADKA SA 34 DO BET. LOŽE; - OBSYP; - MUTNĚNÍ ZA SYP PO VRSTVÁCH - OHRANIČENÍ RYHŮ PLOTEM; - POSUN DOPRAVNÍHO ZÁBRZDŮ; - VÝKOP RYHŮ V BOXECH PRO VÝTAK; - PODSYP; - POKLADKA + SVAROVÁNÍ POTRUBÍ DN 125; - POKLADKA VÝSTR. PA'SŮY + SIGA. VODICE; - OBSYP; - MUTNĚNÍ ZA SYP PO VRSTVÁCH;		
STOHA C1	- MUTNĚNÍ KUFERŮ CESTY PRÍPRAVA POD OBRUB.		
STOHA C	- OPRAVA ÚSEKU SC4 - SC5 VÝKOPEM DLE KAMERY.		
STOHA B (2-3)	- NÁVOZ PA'SOVĚHO BAGRU, SÁLADÁNÍ - SANACE VNE JSÍHO POUKCHU JIMKY ČS 23 PO PROVEDENÍ SONDA NA KRYTI VÝETUŽE, PROVEDEN PRUH GRAM V MÍSTĚ PRAC SPÁRY A CELÝ ROM SMĚREM K VNI TESTINSKÉ - VRTÁNÍ + VLEPOVÁNÍ VÝETUŽE STROPU + STĚNY SUCHÉ JIMKY.		

COMMODUM

list č.: C

№ 162920/4

Datum 19.	19. 7. 2015 SOBOTA	Denní záznamy stavby	KANALIZACE SĚDOU SEVER
POČASÍ:	JASNO + 14° ÷ + 35°C	PRAC. DOBA:	7.00 - 15.00 hod
PRACOVNÍCI:	1x TECHNIK, 5x STROJNÍK, 8x DĚLNÍK, 2x TESAR.		
STROJE:	PŘÍPOJKA - 1x CAT 313, 1x KUTNÍ PĚCH, 1x AVIA,		
STOHA B	(35-34) - CAT 315, 1x TP15, 1x VIBR. DESKA, 1x CENTRÁLA		
CS 21, 24	- 1x CENTRÁLA, 1x ZEMLIČKA NA DLAŽBU,		
PRÁCE:	REALIZACE PŘÍPOJEK DOTČENÝCH TRASOU MINIBUSU		
B(34-35)	VÝKOP RÝH V BOKECH - KŘÍŽENÍ VEDENI O ₂ , - PODŠYP; - POKLADKA POTRUBÍ; - OBSYP; - MUTNĚNÍ ZÁŠYP PO VRSTVÁCH; ZABEZPEČENÍ RÝH PLOTEM,		
CS 21, 24	- DOKONČENÍ DLAŽBY, SPAROVÁNÍ, ZAVĚTROVÁNÍ, DOKONČENÍ OPLOČENÍ - PLETIVO, - OSTRANĚNÍ KANTY		
CS 23	- BEDNĚNÍ STROPU SUCHÉ JÍMNY.		
19. 7. 2015	JASNO + 14° ÷ + 36°C	PRAC. DOBA:	7.00 - 15.00 hod
VEDELE	PRACOVNÍCI: 1x TECHNIK, 2x STROJNÍK, 4x DĚLNÍK		
STROJE:	PŘÍPOJKA - 1x CAT 313, 1x KUTNÍ PĚCH, 1x AVIA,		
PRÁCE:	- REALIZACE PŘÍPOJEK DOTČENÝCH TRASOU MINIBUSU - DOKONČENÍ SANACE VNĚJŠÍHO PĚŠTĚ CS 23		
20. 7. 2015	JASNO + 14° ÷ + 35°C	PRAC. DOBA:	7.00 - 18.00 hod
PONDĚLÍ	PRACOVNÍCI: 3x TECHNIK, 14x STROJNÍK, 16x DĚLNÍK, 4x TESAR.		
STROJE:	PŘÍPOJKA - 1x JCB, 1x KUTNÍ PĚCH, 1x AVIA,		
STOHA B	(2-3) - 1x CAT PAŠOM, 1x CENTRÁLA,		
STOHA A	- 1x CAT 315, 1x LIAZ, 1x VIBR. DESKA, 1x CENTRÁLA, 1x ČERPADLO,		
STOHA A ₂	- 1x CAT 315, 1x TP15, 1x VIBR. - II, - II - "ACERPADLO"		
PRÁCE:	- CS 21, 24 - DOKONČOVACÍ PRÁCE NA OPLOČENÍ A DLAŽBÁCH; ARMOVÁNÍ STROPU SUCHÉ JÍMNY		
PŘÍPOJKA	- REALIZACE ŽBYV. PŘÍPOJEK V DRUŽSTVU (SB 35-34) ZA DOHLÉDU TECHNIKA ING. FRÁŤKY		
STOHA B (2-3)	- VYTAMOVÁNÍ STĚTOVNICE A RAMU OKOLO CS 23 - VÝŽTUŽ STROPU A STĚNY SUCHÉ JÍMNY CS 23,		
STOHA A	- VÝKOP RÝH V BOKECH, OPRAVA DLE KAMERY,		
STOHA A ₂	- VÝKOP RÝH V BOKECH KE SA 35, - PODŠYP; - OBSYP; - - POKLADKA POTRUBÍ DN 300; - MUTNĚNÍ ZÁŠYP PO VRSTVÁCH; - POSUN DOPR. ZNACENÍ; - OMRÁŽENÍ RÝH PLOTEM,		

COMMODUM

list č.: C

№ 162921/4

Datum	21. 4. 2015	ÚTERÝ	Denní záznamy stavby	KANALIZACE SĚŤOV SEVER
POČASÍ:	+16° ÷ +33°C JASNO, PRAC. DOBA: 7.00 - 18.00 HOD.			
PRACOVNÍCI:	3x TECHNİK, 14x STROJNÍK, 16x DELNÍK, 4x TESAR			
STROJE:	DOŠYPY ČEST - NAKLADAC, PŘÍPOJKY - 1x JCB, 1x MONT. PĚCH			
STOHA B (2-3)	1x CAT PASOVY, 1x CENTRALA, CS23 - 1x MIX + PASOVY			
STOHA A:	1x CAT 345, 1x LIAZ, 1x VIBR. DESKA, 1x CENTR., 1x CERAMCO			
STOHA A2:	- II - 1x TP45, 1x VIBR. DESKA, 1x CENTR., 1x SHAR, TRUSEK, 1x KAMNO			
STOHA B (34-38)	1x CAT 345, 2x TP45, 1x VIBR. DESKA, 1x CENTR., 1x CER			
STOHA C:	1x CAT 345, 1x REMMILT, 1x VIBR. DESKA, 1x CENTRALA			
PRÁCE:	- STOHA A - OPRAVY STOLY VYKOPEM DLE KAMERY			
STOHA A2	- VÝKOP RYH V BOXECH, - PODŠYP, - BOURANÍ BETONU V RYŽE, - POKLADKA POTRUBÍ DN 300, - VYSAZENÍ ODBOCKY PRO PŘÍP. P21, - OBSYP, - MUTNĚNÍ ZÁŠYP POD VRSTVAMI, - OHRAŽENÍ RYH, - PRÁVA DOPR. ZMĚŤENÍ			
STOHA B (2-3)	CS23 - OBSYP BETONOVÉ NA PŘEŽE, VYTANOVÁNÍ STĚTOVNÍKŮ A RAMŮ, - MUTNĚNÍ POD VRSTVAMI VE ZEMĚ, - PŘEDÁVÁNÍ DOKONČENOU VÝŽIVĚ STROPU SUCHÉ JIMKY A NAVA ZVJICÍ STŘEDOVÉ STĚBY K PŘEŽETÍ. PROVEDENO DLE P.D.			
	ZA COMMODUM		ZA TDS:	
BEBAENÍ STAVENIŠŤNÍHO PREFABRICAŤU STROPU CS23 DLE NOVEHO VYKRESU SCHVALENEHO STATTEM. PŘEDÁVÁNÍ VÝŽIVĚ STROPAJ DESKY, KRKYTI ZVISENO NA ŽADOST PROJEKTANTA NA 4cm. PROVEDENO DLE P.D, PROVEDENA KONTROLA UMÍSTĚNÍ ZÁVLACÍ PRO MANIPULACI.				
	ZA COMMODUM,		ZA TDS:	
DOŠYPY ČEST	- ULICE DLOVHA, LESNÍ, K MAJENCE.			
PŘÍPOJKY	- O PRAVY, DOŠYPY, MUTNĚNÍ.			
CS23	- BETONÁŽ STROPAJ DESKY SUCHÉ JIMKY			

COMMODOUM

list č.: C

№ 162922/4

Datum	27. 7. 2015	UTERÝ	Denní záznamy stavby KANALIZACE ŠENOV SEŠER
STOKA B (34-38)	- OPRAVA KANALIZACE VYKOPEM OD SB 38 K SB 37, KONTROLA BOZP P. POLAŠEK JIKI.		
STOKA C	- OPRAVA KANALIZACE VYKOPEM V ÚSEKU S4-S6 DLE KAMERY.		
STOKA B	- ÚSEK SB 34 - SB 35 V SOUČASNÉ DOBĚ NELZE REALIZOVAT, Z DŮVODU TRASY MINIBUSU č. 418. KRÍŽOVATKA BUDE PŘEKOPÁNA D VÍKENDU 25 - 26. 7. 2015. TRASA MINIBUSU BUDE PO SCHVÁLENÍ MĚSTEM ŠENOV, ČSAD HAVÍŘOV, MAGISTRÁT HAVÍŘOV, VEDENA OD 27. 7. 2015 ULICÍ NOVOU, K MAJENCE, DLOUHOU, BŘEZOVOU S NAVAŽANÍM NA STAŤVAJÍCÍ OBJEKT TRASU.		
22. 7. 2015	POČASI: +20 ÷ +35°C JASNO; PRAC. DOBA: 7-18.00HOD		
STRÉDA	PRACOVNÍCI: 3x TECHNİK; 1x STROVNİK; 16x DEŤNİK; 4x TESÁŘ.		
STROJE:	DOŠYPY ČEST-NACADAC, UNC; PRÍPOJKY 1x JCB; 1x PUMP		
STOKA A	1x CAT 315; 1x LIAB; 1x VIBR. DESKA; 1x CENTRÁLA; 1x ČERPADLO.		
STOKA A2	1x CAT 315; 1x VIBR. DESKA; 1x TP15; 1x DESKA; 1x CENTR.; 1x SVAR. PLET.		
STOKA B (2-3), CS23	1x CAT PASOVÝ; 1x CAISER; 1x CENTRÁLA; 1x VIBR.		
STOKA B (34-38)	1x CAT 315; 2x TP15; 1x VIBR. DESKA; 1x CENTRÁLA.		
STOKA C (1)	1x CAT 315; 1x RENAULT; 1x VIBR. DESKA; 1x CENTRÁLA; 1x MINI CAT (PORUCHA) - SERVIS V CS 22.		
PRACE:	DOŠYPY ČEST (KRAVNICE) - DLOUHÁ, K MAJENCE, ČESKÉ PRÍPOJKY - OPRAVY, MUTNĚNÍ, DOŠYPY.		
CS 23	PŘESUN RAMU A STĚTOVNIC, MUTNĚNÍ DOKO ČS 23 PO VRSTVÁCH, BETONÁŽ STŘEDNÍ STĚNY ČS 23 A PREFABRIKÁTU STROPNÍ DESKY, UKONČENÍ VÝTVUŽE + DOBĚTONÁVA STĚNY DLE POŽADAVKŮ STATIKA, - VÝTYČENÍ PLYNU A VÝTLAČŮ V MÍSTĚ KRÍŽENÍ VÝTLAČŮ R, OSAZENÍ, DOPK. ZNACENÍ.		
STOKA A	- OPRAVA KANALIZACE VYKOPEM DLE KAMERY		
STOKA B (34-38)	- OPRAVA KANALIZACE VYKOPEM - 11 -		
STOKA C	- DOKONČENÍ OPRAVY V ULICI ŠPONDŮ -		
NA VOZ	- ÚSEK č. 4 - 5. - OPRAVA KUFERU ČES.		
	PARSCHALOVA ŽLABU A DNA MĚRNÉ SÁČKŮ NA STOKU (H).		

COMMODUM

list č.: C

№ 162923/4

Datum	22. 4. 2015 STREDA	Denní záznamy stavby	KANALIZACE ČERNOV CENK
STOKA A2	- VÝKOP RÝHY V BOKECH - BOURÁNÍ BETONU V RÝZE, - PODSYP, - POKLADKA POTRUBÍ DN 300 - OBSYP - MUTNĚNÍ ZÁSYP PO VRSTVÁCH; - VÝKOP RÝHY PRO VÝTRAK - PODSYP, - POKLADKA + SVAROVÁNÍ POTRUBÍ DN 125, - OBSYP, - POKLADKA VÝSTR. PAŠKY + SÍLA. VODICE, - OHRAŽENÍ RÝHY PLOTEM, - POSUN DOPRAV. ZNAČENÍ.		
/			
23. 4. 2015	POČASI: +23 ÷ +36°C JASNO; BOURKA M-10; PR. DOBA: 4-10		
ČTVRTEK	PRACOVNÍCI: 3x TECHNIK, 15x STROVNÍK, 1x DEŠŤNÍK, 4x ŽEŠŤ		
STROJE:	DOSYPY CEST - NAKLADAC, UNC, PR. POUČKY - 1x JCB, 1x PCH,		
STOKA A	- 1x CAT 315, 1x LIAZ, 1x VIBR. DESKA, 1x CENTR., 1x CERPADLO		
STOKA A2	- 1x CAT 315, 1x T815, 1x VIBR. DESKA, 1x CENTR., 1x AVIA		
STOKA B CS23	- 1x CAISER, 1x CAT PAŠOVY, 1x VIBR. JEZEK - ČISTÍ VÍZ.		
STOKA B (37-38)	- 1x CAT 315, 2x T815, 1x VIBR. DESKA, 1x CENTRALA		
STOKA C	- 1x CAT 315, 1x RENAULT, 1x VIBR. DESKA, KAM. VOZ		
STOKA H	- 1x CAT 315, 1x T815, 1x VIBR. DESKA, 1x CENTR., 1x CER.		
PRACE:	DOSYPY CEST - ÚPRAVA KRAJNIC LESNÍ, DLOUHÁ, KAMENEC.		
PRÍPOJNY	- OPRAVY, MUTNĚNÍ, DOSYPY		
CS 23	- MUTNĚNÍ OKOLO CS 23 - VYČERPÁNÍ JIMKY + OSAZENÍ ZATUČ NA PRÍTOK; - ZAHRAJENÍ KONTROLY VNITŘNÍHO POUKCHU NA DEŽE. - VÝKOP SONDY V MÍSTĚ, NAPOJENÍ VÝTRAKU - VÝVRTÁNÍ JABROVÝCH VRTV DO SÁCHTY - VÝKOP PRO OSAZENÍ SÁCHTY VÝTRAKU, - OHRAŽENÍ VÝKOPU OPLOCEMÍM. - KONTROLA DOPR. ZNAČENÍ.		
STOKA A	- OPRAVA KANALIZACE VÝKOPEM DLE KAMERY		
CELÁ STAVBA	- ČISTĚNÍ KANALIZACE, KAMERA STOK OPRAVY A, A2, NOVA STOKA A2, NOVA B38-35, OPRAVY B68-69, C 4-5		
STOKA B (37-38)	- OPRAVA KANALIZACE VÝKOPEM DLE KAMERY		
STOKA H	- VÝKOP RÝHY + VÝŘEZ ASFALTU + OSAZENÍ NOVÉHO DNA DO STAV. TRASY SŠLSM - POKLADKA DNA DO BET. LOŽE, DOPOJENÍ POTRUBÍ, - OBSYP, - PODSYP - MUTNĚNÍ ZÁSYP PO VRSTVÁCH, OSAZENÍ POKU		

COMMODOUM

list č.: C

Nº 162924/4

Datum	23. 4. 2015	ČTVRTEK	Denní záznamy stavby	KANALIZACE ČERNOU SEVER
STOKA C	- UKLID DOPRAVNÍHO ZNAČENÍ, - ROVNANÍ POKLAD ^o - MUTNĚNÍ KRAJNIC STÁTNI CESTY,			
STOKA A ₂	- VYKOP RÝH V BOXECH; - POKLADKA ŠA 35 DO BET. LOŽE, - PODSYP; - POKLADKA POTRUBÍ DN 300; - OBSYP; - MUTNĚNÍ ZASYP PO VRSTVÁCH; - VYKOP RÝH PRO VYTĚLA; - PODSYP; - POKLADKA + SVAR VYTĚLUVU - OBSYP; - POKLADKA, VYSTRÁŽNĚ PÁSMO + SIGN. VODICE; - MUTNĚNÍ ZASYP PO VRSTVÁCH; - OMRAŽENÍ RÝHY PLOTEM; - POSUN DOPR. ZNAČENÍ			

24. 4. 2015	POČASI: +14° ÷ +30°C JASNO; PRACOVNÍ DOBA: 7.00 - 18.00
PRÁTEK	PRACOVNÍCI: 3x TECHNIK; 15x STROJNÍK; 22x DENÍK; 4x TESÁŘ;
STROJE:	DOSYPY CEST - NAKLADAC, UAC, PŘÍPOJKA - 1x JCB; 1x PČO;
STOKA A	- 1x CAT 345; 1x LIAZ; 1x VIBRAČNÍ DESKA; 1x CENTR.; 1x ČERPADLO;
STOKA A ₂	- 1x CAT 345; 1x TP15; 1x VIBR. DESKA; 1x CENTR.; 1x JCB;
STOKA B	- OS23 - 1x CAT PÁSMO; 1x CENTRÁLA; 1x VIBR. JEZEK; 1x TP15;
B. 7-9	- 1x CAISER; 1x CENTRÁLA; 1x ČERPADLO; 1x MUTNÍ PĚCH; 1x TP15;
STOKA B (3x 3P)	- 1x CAT 345; 2x TP15; 1x VIBR. DESKA; 1x CENTR.; 1x ČERPADLO;
PRÁCE:	PROVEDENO ZAMĚŘENÍ BOURANÍHO BETONU V
RÝHE	PŘI PYROTECHNICKÉM DOHLEDU. STOKA A ₂ - OD
URČOVANÝ	SESTUPNÁ - PETRALDSKÁ PO KONEC STOKY A ₂
100m x 0,3m x 130m = 39m ³ (130m ²);	VYTĚLAC C - OD URČOVANÝ
EDVATNÝ	DEDICANÍ MÍSTNÍ PO DUM Č.P. 1403 - 0,8 x 0,3 x 100m =
24m ³ (80m ²);	VYTĚLAC A: 0,8 x 0,3 x 140m = 33,6m ³ (112m ²)
DALŠÍ	PŘI REALIZACI DOCHÁZELO K PROSTORŮM STRANÍ
PŘI BOURÁNÍ	BETONU, KTERÉ LZE VYČÍSLIT V PŘE-
POČTU NA	1m ² TABLO TP15 - 100kc/m ² ; OTOČNÝ BAGR - 200kc/m ²
(VÝCHAŽI	M Z MODINOVÉ SAŽKY 600kc/MOD; TATRA; BAGR 1200kc/MOD
A KONTROLY	NA MÍSTĚ, KDY BOURÁNÍ 1m ² TRVALO 10min.)

COMMODOUM

list č.: C

№ 162925/4

Datum	24. 4. 2015 PÁTEK	Denní záznamy stavby	KANALIZACE SEŽOV SEVER
PRÁCE:	STOKA H - BETONÁŘ PARŠCHALOVA ŽLABU.		
PŘÍPOJKY	- OPRAVA SÁCHTIČEK, DOSYPY, MUTNĚNÍ.		
STOKA A	- OPRAVA KANALIZACE, VÝKOPEM DLE KAMERY		
KAMERA	+ PROPLACH OPRAVOVANÝCH MÍST - B3 - PROVAZNIČKA		
C - SPODMÍ	A2 - PETRVAČSKÁ B - V DRUŽSTVU.		
STOKA A2	- VÝKOP RÝHY V BOXECH, - POVLADKA DRENÁŽE.		
	- PODSYP; - POVLADKA POTRUBÍ DN 300' - OBSYP; - MUTNĚNÍ		
	ZASYP PO VRSTVÁCH; - VÝKOP RÝHY PRO VYTÁH;		
	PODSYP; - POVLADKA + SVAŘOVÁNÍ POTRUBÍ DN 125'		
	- POVLADKA, SIGN. KABELU + VÝSTR. PÁSKY - OBSYP;		
	- MUTNĚNÍ ZASYP PO VRSTVÁCH, OCHRANĚNÍ RÝHY		
	PLOTĚM POSUN, DOPRAVNÍHO ZNACENÍ.		
STOKA B -	CS23 - DOKONČENÍ MUTNĚNÍ OKOLO CS 23 - KOSMETICKÁ		
	STĚN NA DRŽE; - OŠETŘOVÁNÍ BETONU STŘOPNÍ DESKY		
	KROPENÍM, MONTÁŽ SURŽE SB3 DO KONEČNÉ		
	VÝŠKY, ÚPRAVA TERÉNU MEZI SB4, SB3 - ODVOZ		
	STĚTOVNIC, - OSAZENÍ SPÁJOVACÍ SÁCHTY VYTÁHU;		
STOKA B (7-9)	- VÝKOP STAVAJÍCÍHO POTRUBÍ, - OSAZENÍ BOXU;		
	- OSAZENÍ SB7 DO BET. LOŽE DO NOVÉ VÝŠKY DLE		
	REALIZOVANÉHO PROTLAKU - PODSYP; - POVLADKA POTRUBÍ		
	DN 300', - OBSYP; - MUTNĚNÍ ZPĚTNÝ ZASYP.		
STOKA B (34-3P)	- VÝKOP RÝHY V BOXECH, PROPOJENÍ POTRUBÍ;		
	PŘESUN TECHNIKY NA ÚSEK STOKY 31-34.		
PROVEDENA	DOBETONÁVKA HORNÍ HRANY NA DRŽE CS 23		

25. 4. 2015	POČASI: JASNO 14° ÷ + 31° C PRAC. DOBA: 7,00 - 15,00
SOBOTA	PRACOVNÍCI: 1x TECHNIK; 7x STROVNÍK; 1x DELNÍK
STRAŽE:	PŘÍPOJKY - 1x JCB; 1x PEK; STOKA B - CS23 - 1x CAT
	PARSOV; 1x CENTRÁLA; 1x ČERPADLO
B5-9	1x KALISER; 1x CENTRÁLA; 1x T815; 1x ČERPADLO; 1x PEK.
STOKA B	(36-31) - 1x CAT 315; 2x T815; 1x VBR. DESKA; 1x CENTR.
PRÁCE:	PŘÍPOJKY - OPRAVA SÁCHTIČEK, DOSYPY, MUTNĚNÍ.
STOKA B	- TERÉNNÍ ÚPRAVY U SÁCHET SB4 SB3.
STOKA B (7-9)	- OSAZENÍ SB7 DO BETONOVANÉHO PO OBVODU
	PROTI "VYPLAVENÍ" - VÝKOP STAVAJÍCÍHO POTRUBÍ
	- OSAZENÍ BOXU; - ČERPÁNÍ VODY; - PODSYP; - POVL. POTRUBÍ

COMMODUM

list č.: C

Nº 162926/4

Datum 25	4. 2015 SOBOTA	Denní záznamy stavby	KANALIZACE SĚNOU SEVER
STOKA B (7-9)	- DN 300' - OBSYP' - HUTNĚNÝ ZPĚTNÝ ZASYP' - UPRAVA TERÉNU' - OMRAZENÍ RÝH PLOTEŮ,		
STOKA B (31-36)	- VYKOP RÝH V BOXECH PŘES KRÍŽOVATOU V DRUŽSTVU - BRÉZOVA' - PODSYP' - POKLADKA DRENAŽE - ČERPÁNÍ VODY - POKLADKA POTRUBÍ DN 300' - OBSYP' - HUTNĚNÝ ZASYP' PO VRSTVÁCH - OMRAZENÍ RÝH PLOTEŮ. - PŘI DOSAZENÍ POTRUBÍ PŘED SB 33 ZJIŠTĚNO, ŽE JE VÝŠKOVÝ ROZDÍL PCA 12 cm, T.J. ŽE BUDE NUTNO PŘEKOPAT V SEK 31-32-33 A UPRAVIT VÝŠKOVÝ SÁCHET 32,33.		
26. 4. 2015	POČASI: OBLAČNO +15° - +24°C	PRAC. DOBA = 9.00 - 15.00	NEDELE
PRACOVNÍCI:	1x TECHNIK, 5x STROJNÍK, 1x DĚLNÍK,		
STROJE:	STOKA B (7-9) - 1x KAPISER, 1x TP 15, 1x PEČI, 1x ČERPADLO,		
STOKA B (31-35)	- 1x CAT 315, 1x TP 15, 1x VIBR. DESKA, 1x CENTRÁLA		
PRÁCE:	STOKA B (7-9) - VYKOP STAVANICHO POTRUBÍ - ROZEBRÁNÍ STAVANICI SBP - ČERPÁNÍ VODY - PODSYP - POKLADKA DRENAŽE - POKLADKA NOVEHO POTRUBÍ DN 300' - OBSYP' - HUTNĚNÝ ZASYP' PO VRSTVÁCH - OSAZENÍ SBP DO NOVE NIVELETY DO BET. LOŽE - OMRAZENÍ RÝH PLOTEŮ.		
STOKA B (31-35)	- VYKOP RÝH V BOXECH - OSAZENÍ SB 33 DO NOVE NIVELETY DO BET. LOŽE - PODSYP - POKLADKA POTRUBÍ DN 300' - OBSYP' - HUTNĚNÝ ZASYP' PO VRSTVÁCH - OMRAZENÍ RÝH PLOTEŮ		

COMMODUM

list č.: C

No 162927/4

Datum	24. 4. 2015 PONDĚLÍ	Denní záznamy stavby	KANALIZACE SEŤOV SEVER
POČASÍ:	+10° ÷ +21°C OBLAČNO, DEŠT. PRAC. DOBA: 7.00-15.00 hod		
PRACOVNÍCI:	3x TECHNİK, 15x STROJNÍK, 22x DEJLÁK, 3x ZAŘEČNÍK		
STROJE:	STOHA A - 1x CAT 315, 1x LIAZ, 1x VIBR. DESKA, 1x CENTR., 1x PRAVA		
STOHA A2:	1x CAT 315, 1x TP15, 1x VIBR. DESKA, 1x CENTR., 1x SVAŘ. PRAVO.		
STOHA B -	CS 23 - 1x CAT PAŠOVÝ, 1x CENTRÁLA, 1x ČERPAČLO,		
STOHA B (7-9)	- 1x KAISER, 1x PEČI, 1x CENTRÁLA, 1x ČERPAČLO,		
STOHA B - (31-33)	- 1x CAT 315, 1x VIBR. DESKA, 1x CENTRÁLA, 1x TP15,		
	1x CAT 316, 1x ČERPAČLO, PRÍPOJKY - 1x JCB, - 1x HUTN. PEČI.		
PRÁCE:	STOHA A - OPRÁVA KANALIZACE VÝKOPEM DLE KANALIZ.		
STOHA A2	- VÝKOP RÝH V BOXECH, - POKLADKA DRENAŽE:		
	- PODSYP, - POKLADKA POTRUBÍ DN 300, - POKLADKA		
	SA 34 DO BET. LOŽE, - OBSYP, - HUTNĚNÝ ZÁSYP		
	PO VRSTVÁCH, - OHRAZENÍ RÝH PLOTEM,		
STOHA B -	CS 23 - VÝKOP JAMY PRO SBZ, V PRAVA		
	PŘÍJEZDU K JAMĚ, ZABEZPEČENÍ DNA BOXY,		
	- MONTÁŽ OCELOVÉ KONSTRUKCE CS 23, - MONTÁŽ		
	STROPNÍ DESKY CS 23, - MONTÁŽ ČERPAČEL		
	A ZAŘÍZENÍ CS 23, - VÝKOP PRO VÝTLAK B		
	OD NAPOS. SACHTY K CS 23.		
STOHA B (4-9)	- VÝKOP STAŤAVAJÍCÍHO POTRUBÍ, - PODSYP,		
	- ČERPÁNÍ VODY, - SANACE ZVODNĚLEHO POKLADKÉ		
	ZAHUTNĚNÍM STRUSKOU, POKLADKA DRENAŽE,		
	- POKLADKA POTRUBÍ DN 300, - DOPJENÍ DO		
	SBZ, - KRÍŽENÍ, ZATRUBNĚNÍ PŘÍPOJKY,		
	DOKONČENÍ PRÁCI, - ÚPRAVA TERÉNU.		
STOHA B (31-33)	- VÝKOP RÝH V BOXECH OD SB32		
	K SB31 NA DVA BAGRY, - ČERPÁNÍ VODY,		
	- PODSYP, - POKLADKA DRENAŽE, - POKLADKA		
	POTRUBÍ DN 300, - OBSYP, - HUTNĚNÝ ZÁSYP		
	PO VRSTVÁCH, KRÍŽENÍ JODOVODNÍ PŘÍPOJKY		
	K NEMOVITOSTI č. 416, - OHRAZENÍ RÝH PLOTEM,		
PRÍPOJKY	- OPRÁVY DOMOVNÍCH SACHTICEK, HUTNĚNÍ.		


COMMODUM

list č.: C

Nº 162928/4

Datum 28. 7. 2015	ÚTERÝ	Denní záznamy stavby KANALIZACE ŠEDIV SEVER
POČASÍ:	+14° ÷ +29°C	POLOHASNO: PRAC. DOBA: 7.00 - 18.00 HOD
PRACOVNÍCI:	3x TECHNİK, 15x STROJNİK, 22x DEŽNİK, 3x ZAŘÍTEČ	
STROJE:	STOLA A - 1x CAT 315, 1x LIAZ, 1x JOB, 1x VIBR. DESKA, 1x JCB	
STOLA A2	- 1x CAT 315, 1x TP15, 1x VIBR. DESKA, 1x JCB	
STOLA B	- CS 23 - 1x CAT PASOVÝ, 1x CENTRÁLA, 1x ČERPADLO	
STOLA B (31-33)	- 1x CAT 315, 1x CAT 316, 1x VIBR. DESKA, 1x JCB, 3x TP15	
PRÁCE:	CS 21, 22, 24 - OŽIVOVÁNÍ TELEMETRIE, PROVOZNI ZAŘÍZENÍ, CS 23 - DOKONČENÍ MONTAŽE TECHNOLOGIE, MONTAŽ OCEL. KONSTRUKCE - DOKONČENÍ VÝJMA POLYKARBONÁTU, PORLA DKA ŠB2 DO BET. LOŽE, DOPOJENÍ VŠECH ŠB2-3, OBSYP, PODSYP, MUTNĚNÍ ZAŠYP ZAŠYP	
STOLA A	- DOKONČENÍ OPRAV DĚ KAMERY	
STOLA A2	- VÝKOP RÝHY PRO VÝTLAK - PODSYP - PORLA DKA + SVAROVÁNÍ - OBSYP - PORLA DKA VÝSTR. PÁSKY + SIGN. VODICE DOPOJENÍ VÝTLAKU DO ŠB45 - MUTNĚNÍ ZAŠYP PO VRSTVÁCH, DOKONČENÍ PRACÍ NA VÝTLAKU A2 A STOCE A2	
STOLA B (31-33)	- VÝKOP RÝHY V BOKECH OD ŠB33 K ŠB31, ČERPÁNÍ VODY, VYTAŽENÍ PUV. POTRUBÍ, PODSYP, PORLA DKA NOVÉHO POTRUBÍ, OBSYP, MUTNĚNÍ ZAŠYP PO VRSTVÁCH, KRÍŽENÍ PLYNOVÉ PŘÍPOJKY PRO DŮM 96P, VYSÁZENÍ ODBOČNÝ P69, - OHRAZENÍ RÝHY PLOTEM, 1. N. VÝTLAK B - SVAROVÁNÍ POTRUBÍ VÝTLAKU	
KOMUNIKACE	DEŽNĚNÁ - MONTAŽ OBRUB DO BET. LOŽE	

Datum 29. 7. 2015	POČASÍ: +15° ÷ +29°C	POLOHASNO: PRAC. DOBA: 7.00 - 18.00 HOD
PRACOVNÍCI:	3x TECHNİK, 15x STROJNİK, 20x DEŽNİK, 3x ZAŘÍTEČ	
STROJE:	STOLA A - 1x JCB, 1x LIAZ, 1x VIBR. DESKA	
STOLA B (45-38)	- 1x JCB, 1x TP15, 1x VIBR. DESKA, 1x JCB	
STOLA B	- CS 23 - 1x CAT PASOVÝ, 1x TP15, 1x CENTRÁLA, 1x ČERPADLO	
STOLA B (31-33)	1x CAT 315, 1x CAT 316, 3x TP15, 1x CENTRÁLA, 1x VIBR. DESKA	
VÝJMA DEŽNĚNÁ	- 1x TP15, 1x JCB, 1x VIBR. DESKA	



MĚSTO ŠENOV

Radniční nám 300, 739 34 Šenov

okres Ostrava-město

odbor investic, MH a dopravy

VÁŠ DOPIS zn.:

ZE DNE:

COMMODUM, spol. s r.o.

NAŠE sp.zn.:

NAŠE č.j.: MeUS/2015,

756 27 VALAŠSKÁ BYSTRICE 225

VYŘIZUJE:

TEL.: 596 805 959

MOBIL: 730 102 796

E-MAIL: info@mesto-senov.cz

DATUM: 1.8.2015

Kanalizace Šenov sever, rozšíření kanalizační sítě - reklamace

Dle smlouvy o dílo č. zhotovitele 1405019, čl. XII. u Vás reklamujeme závadu zjištěnou po zahájení užívání:

po vjezdu vozidla (cisterny) na příjezdové komunikace k ČS 23 a 24 došlo k výraznému propadu povrchové asfaltobetonové vrstvy a okolních obrubníků;

požadujeme rozebrání celých příjezdových komunikací, řádné zhutnění podkladových vrstev a obnovu celých komunikací včetně obrubníků.

S pozdravem

vedoucí odboru investic, MH a dopravy

Pravza Zoullca Nilca

Dne 2.8.2015

Reklamacii uznáváme a požadované práce


ihned zahájíme.

Valašská Bystřice 225, 756 27 -27-
Tel.: 571 64 64 30
FAX: 571 64 63 35
DIČ: CZ4657238
IČO: 4657238



IČ: 00297291
DIČ: CZ00297291

č.úctu: 1682036389/0800
ID schránky: zznbfqm



MĚSTO ŠENOV
Radniční nám. 300, 739 34 Šenov
okres Ostrava-město
starosta

Vaše č.j.: MFISAO-516/2016/5204-17
PID: MFCRISAO1600516017
Reg.č.: OPŽP/2016/5204-14429

Ministerstvo financí

NAŠE sp.zn. : MeUS 00220/2017
Ze dne: 12.1.2017

ředitel odboru
Auditní orgán

VYŘIZUJE:
TEL.: 596805933
E-MAIL:

DATUM: 17.1.2017

Věc: stanovisko k Návrhu Zprávy o auditu operace

Vážený pane řediteli,

Dne 12.1.2017 jsme prostřednictvím datové zprávy obdrželi Návrh dodatku č. 1 ke zprávě o auditu operace číslo OPŽP/2016/O/025 ze dne 9.1.2017, ke kterému předkládám následující stanovisko:

Stavbu realizovala společnost Commodum spol. s r.o.
Technický dozor prováděla společnost Mott MacDonald CZ, spol. s r.o.

Jak jsem již uváděl ve stanovisku ke zprávě o auditu, prověřovali jsme s těmito společnostmi postupy při sjednávání a uzavírání změnového listu ZL č. 13, přejímání dokončených prací a následných reklamací. U obou společností došlo k personálním změnám, dohledávání podkladů bylo časově náročné a nyní doplňujeme tyto doklady s vysvětlením:

- a) Stavba jako celek byla dokončena a předána dne 31.7.2015, následně po vjezdu těžkého cisternového vozidla na příjezdové komunikace ke všem čtyřem čerpacím stanicím došlo u dvou z nich – ČS 23 a 24 – k výraznému propadu povrchové vrstvy a okolních obrubníků. Ihned 1.8.2015 byla uplatněna reklamace u zhotovitele. Potvrzení o přijetí reklamace provedli pracovníci zhotovitele na stavbě a ihned začali závadu odstraňovat. Doklad zůstal u pracovníka technického dozoru, který již není zaměstnancem firmy Mott MacDonald CZ, spol. s r.o., proto dohledání tohoto dokladu trvalo delší dobu (viz příloha). Tato reklamovaná vada byla odstraněna k 11.9.2015. Předložená dokumentace (Zápis o odevzdání a převzetí stavby, ve kterém není tento nedostatek uveden), jasně dokazuje, že realizace uvedených prací byla provedena v termínu do 31.7.2015 a jedná se o způsobilý výdaj.
- b) Podrobný rozbor a propočet ceny položek za pažení výkopů prováděl pracovník technického dozoru. Ze stejných důvodů, jako v předchozím bodu, ho dohledáváme ve spolupráci s firmou Mott MacDonald CZ, spol. s r.o.

IČ: 00297291
DIČ: CZ00297291

č.úctu: 1682036389/0800
ID schránky: zznbfqmq

Předložená dokumentace dokazuje, že uvedené práce byly řádně provedeny a jedná se o způsobilý výdaj.

- c) Opláštění přístřešků bylo provedeno v termínu předání stavby, to je k 31.7.2015, což dokazuje Zápis o odevzdání a převzetí stavby, ve kterém není tento nedostatek uveden. Následně v průběhu měsíce srpna byla na místě pracovníkem technického dozoru ústně u zhotovitele uplatněna reklamace na vibrující polykarbonátové desky přístřešků. Zhotovitel začal ihned s opravami, a proto nebyla tato reklamace písemně uplatňována investorem (stavebníkem). Předložená dokumentace jasně dokazuje, že realizace uvedených prací byla provedena v termínu do 31.7.2015 a jedná se o způsobilý výdaj.

Trváme na tom, že jsme postupovali v souladu se Zákonem o veřejných zakázkách a uzavřenou smlouvou o dílo. Nesouhlasím se zjištěním Auditního orgánu, že nezpůsobilé výdaje identifikované během tohoto auditu operace byly vyčísleny na 538 262,40 Kč.

S pozdravem

„elektronicky podepsáno“

starosta



OPERAČNÍ PROGRAM
ŽIVOTNÍ PROSTŘEDÍ



EVROPSKÁ UNIE
Fond soudržnosti
Evropský fond pro regionální rozvoj

Pro vodu,
vzduch a přírodu

„Kanalizace Šenov sever – rozšíření kanalizační sítě“ Výkon TDI a koordinátora BOZP

Dodatek č. 1 k Příkazní smlouvě č. 117/2014

uzavřené dne **17.06.2014** dle ust. § 2430 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „občanský zákoník“).

Město Šenov

sídlo: Radniční náměstí 300, 739 34 Šenov
zastoupený: starostou
IČ: 00297291
Email: meu.senov@seznam.cz
Tel.: 596 805 931
Fax: 596 887 147
(dále jen „Příkazce“)

a

Mott MacDonald CZ, spol. s r.o.

sídlo: Národní 984/15, 110 00 Praha 1
osoba oprávněná jednat jménem Příkazníka: _____, ředitel
_____, jednatel, _____, prokurista, _____, prokurista
IČ: 485 88 733
DIČ: CZ48588733
zapsána v obchodním rejstříku vedeném KS v Praze, oddíl C, vložka 14051,
bankovní spojení: HSBC Bank, pobočka Praha, Na Florenci 2116/5, 117 21
č. ú. 316903150/8150
(dále jen „Příkazník“)

uzavřeli níže uvedeného dne, měsíce a roku tento dodatek č. 1 k **příkazní smlouvě č. 117/2014 ze dne 17.06.2014:**

I. ÚČEL DODATKU

1.1. Příkazce a Příkazník uzavřeli dne 17.06.2014 příkazní smlouvu č. 117/2014 na plnění určitých činností Příkazníka (dále jen „Smlouva“).

1.2. Účelem tohoto Dodatku č. 1 ke Smlouvě, je úprava podmínek plnění činností dle Smlouvy. Tato úprava byla vyvolána povinností Příkazce zajistit výkon TDI a koordinátora BOZP na výše uvedené stavbě a prodloužením potřeby plnění činností Příkazníka dle této Smlouvy o dva měsíce oproti předpokládanému a naceněnému rozsahu činností Příkazníka dle Smlouvy.

J. d.

II. ZMĚNY SMLOUVY

2.1. Příkazce a Příkazník se z důvodu prodloužení potřeby poskytování činností Příkazníka na stavbě do konce srpna 2015 oproti původně sjednanému předpokládanému období 10 měsíců do konce června 2015 dohodli na změně čl. 6 Úplata Příkazníka a způsob její úhrady, odst. 1 Smlouvy a to takto:

"Za vykonání činností v předpokládaném období 12 měsíců plnění činností dle této smlouvy se Příkazce zavazuje zaplatit Příkazníkovi úplatu, oboustranně dohodnutou na základě nabídkové ceny Příkazníka, která činí za výkony a činnosti technického dozoru stavebníka v rámci realizace stavby a po dokončení stavby:

Celková cena za výkon činností činí 1.668.000,- Kč bez DPH
DPH činí 350.280,- Kč
Celková cena za výkon činností činí 2.018.280,- Kč včetně DPH "

2.2. Příkazce a Příkazník se dohodli na změně čl. 6 Úplata Příkazníka a způsob její úhrady, odst. 4 Smlouvy a to takto:

"Příkazce se zavazuje odměnu dle tohoto článku smlouvy hradit Příkazníkovi postupně, a to v pravidelných **měsíčních splátkách ve výši 1/12** celkové ceny až do výše 11/12 celkové ceny za výkon činností, vždy na základě faktury - daňového dokladu vystaveného Příkazníkem. Splatnost této faktury je stanovena do 30 kalendářních dnů ode dne jejího doručení Příkazci. Zbývající část ve výši 1/12 ceny bude Příkazníkovi uhrazena po ukončení všech činností vyplývajících ze smlouvy, přičemž platí totožné platební podmínky."

2.3. Příkazce a Příkazník se dohodli na změně čl. 7 Platnost, účinnost, trvání a ukončení smlouvy, odst. 2 Smlouvy a to takto:

"Doba výkonu činností dle této smlouvy odpovídá době výstavby a předávání předmětné stavby, která byla zahájena 1.9.2014 a která bude trvat do doby nabytí právní moci rozhodnutí příslušného stavebního úřadu o užívání stavby a odstranění všech případných vad a nedodělků zapsaných v předávacím protokolu díla."

III. SPOLEČNÁ A ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ

3.1. Tento dodatek č. 1 ke Smlouvě je uzavřen a nabývá účinnosti dnem jeho podpisu Příkazcem i Příkazníkem.

3.2. Tento dodatek č. 1 ke Smlouvě je uzavřen a podepsán ve čtyřech (4) vyhotoveních v českém jazyce, každý s platností originálu, z nichž Příkazce obdrží dvě (2) vyhotovení a Příkazník také dvě (2) vyhotovení.

3.3 Tento dodatek č. 1 byl schválen ^{ZASTUPITELSTVEM} města Šenov dne 22.9.2015 usnesením číslo 8/6/8 ..

3.4. Příkazce i Příkazník tímto prohlašují a potvrzují, že veškerá ustanovení a podmínky tohoto dodatku č. 1 ke Smlouvě byly dohodnuty mezi nimi svobodně, vážně a určitě, nikoliv v tísní ani za nápadně nevýhodných podmínek a na důkaz toho připejují své podpisy:

V Praze dne

V Šenově dne 29.9.2015

Ad

Mott MacDonald CZ, spol. s r.o.

Jméno:

Funkce: prokurista

Podpis:

Jméno: .. r. Petr Dvořák

Funkce: prokurista

Podpis:

Město Šenov

Jméno:

Funkce: starosta

Podp:

MĚSTO ŠENOV
Městský úřad
Šenov

1/10